

FORTALECE 2017
FORMATO DE AVANCE FISICO-FINANCIERO


Entidad federativa: 20 OAXACA
 Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal: FORTALECE 2017
 Nombre del Proyecto: FORTALECE-2017 (OAXACA)
 Nombre del Subproyecto: CONSTRUCCIÓN DE UN MODULO DE 7 AULAS DIDACTICAS CON BAÑOS, EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR
 Techo Financiero: \$ 4,217,919.97 (Oficios de autorización)
 Otras Aportaciones: _____ (especificar fuente)


30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

No.	Proyecto Educativo	Nombre del Plantel	Localidad	Municipio	Descripción de la obra	Inversión			Contrato						Convenio						Avance (%)		Observaciones		
						Autorizada	Contratada	Ejercida	N°	Nombre contratista	Importe	Fecha de Inicio		Fecha de Terminación		N°	Nombre contratista	Importe	Fecha de Inicio		Fecha de Terminación			Físico	Financiero
												Prog.	Real	Prog.	Real				Prog.	Real	Prog.	Real			
1	CONSTRUCCION DE UN MODULO DE 7 AULAS DIDACTICAS CON BAÑOS, EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	CONSTRUCCION DE UN MODULO DE 7 AULAS DIDACTICAS CON BAÑOS, EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	4.217.919,97	4.217.919,97	1.749.870,49	OP-LPN/FORTALECE-01/2017	CONSTRUCTORA HERES, S.A. DE C.V.	3.413.780,52	15-jun-17	19-jun-17	27-nov-17		CM/OP-LPN/FORTALECE-01/2017	CONSTRUCTORA HERES, S.A. DE C.V.	804.139,45	13-oct-17		27-nov-17		45,00	41,48	EL CONTRATO DE OBRA SE CELEBRÓ EL 14 DE JUNIO DE 2017, ESTABLECIENDO LA FECHA DE INICIO EL DÍA 15 DE JUNIO DE 2017. SIN EMBARGO DEBIDO A LAS INCLUMENCIAS DEL TIEMPO PROVOCADO POR EL PASO DEL HURACÁN "BEATRIZ" Y DE LA TORMENTA TROPICAL "CALVIN", SE DIO INICIO A LA OBRA CON FECHA 19 DE JUNIO DE 2017.
TOTAL						4.217.919,97	4.217.919,97	1.749.870,49			3.413.780,52							804.139,45							



**DEPTO. DE PROYECTOS
CONSTRUCCION Y MTTD.**

Elaboró: 
 Nombre y cargo: **ARQ. RAQUEL LOPEZ SALVADOR**
JEFA DEL DEPTO. DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

Autorizó: 
 Nombre y cargo: **L.C.E. ERICK ALEXIS ACHUCAL ENCIANA**
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACION
UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

