

Total:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones					
								Programa	Fondo	Convenio	Específico	Ramo					Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX17170300 987203	Construcción de Un Auditorio Para La Des De Ciencias Sociales Y Administrativas Y Ciencias De La Salud En La Universidad De La Sierra Sur.	SF-SPIP-DPIP-FAM-IES-1357-2017	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	1008	FAM	Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	Educación	En Ejecución	2017	\$8,307,705	\$8,307,705	\$8,307,705	\$8,307,705	\$8,307,705	\$8,307,705	\$8,307,705	\$8,307,705	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,672	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170300 987855	Construcción de Un Auditorio Para La Des De Ciencias Sociales Y Administrativas Y Ciencias De La Salud En La Unsis (Acabados)	SF-SPIP-DPIP-FAM-IES-1356-2017	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	1008	FAM	Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	Educación	En Ejecución	2017	\$2,463,285	\$2,463,285	\$2,463,285	\$2,463,285	\$2,463,285	\$2,463,285	\$2,463,285	\$2,463,285	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,672	0.00	20.00	Financiera: / Física: CON ESTE PROYECTO SE ADQUIERON INGRESOS PARA LOS ACABADOS DEL AUDITORIO SE ENCUENTRA EN CONSTRUCCION; / Registro: REFERENTE AL AVANCE FISICO SE ENCUENTRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO, PORETO QUE SE TRATA DE LOS ACABADOS DE LA CONSTRUCCION DEL AUDITORIO PARA LA DES DE CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS Y CIENCIAS DE LA SALUD EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170401 048607	Construcción de Laboratorio Propedeutico De Salud En La Universidad De La Sierra Sur, En El Municipio De Miahuatlán De Porfirio Díaz, Oaxaca. Clave Sep 20msu0023n.	5460010735600117	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Subsidios	U019	Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	Educación	En Ejecución	2017	\$14,721,600	\$14,721,600	\$14,721,600	\$14,721,600	\$5,211,839	\$5,211,839	\$5,211,839	\$5,211,839	35.40	\$0	Metros	1,008	0.00	55.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170401 048663	Construcción Del Laboratorio De Anatomia Y Disección, En La Universidad De La Sierra Sur, En El Municipio De Miahuatlán De Porfirio Díaz, Oaxaca. Clave Sep 20msu0023n.	5460010735600217	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Subsidios	U019	Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	Educación	En Ejecución	2017	\$12,050,790	\$12,050,790	\$12,050,790	\$12,050,790	\$3,073,536	\$3,073,536	\$3,073,536	\$3,073,536	25.50	\$0	Metros	1,008	0.00	43.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170401 048793	Equipamiento De Un Auditorio Para La Des De Ciencias Sociales Y Administrativas Y Ciencias De La Salud En La Universidad De La Sierra Sur	SF-SPIP-DPIP-FAM-IES-RM-493-2017	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	1008	FAM	Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	Educación	En Ejecución	2017	\$2,995,000	\$2,995,000	\$2,995,000	\$2,995,000	\$2,995,000	\$2,995,000	\$2,995,000	\$2,995,000	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	1,672	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170401 048722	Terminación De La Construcción Del Edificio De Actividades Culturales Y Deportivas.	SF-SPIP-DPIP-FAM-IES-RM-4118-2017	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	1008	FAM	Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	Educación	En Ejecución	2017	\$882,776	\$882,776	\$882,776	\$882,776	\$882,776	\$882,776	\$882,776	\$882,776	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,672	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA DIFERENCIA ENTRE EL AVANCE FISICO CON RESPECTO AL AVANCE FINANCIERO SE DEBE A QUE ES UNA OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA, POR LO QUE SE ADQUIERON LOS INGRESOS Y LOS TRABAJOS SE ESTAN REALIZANDO CON PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD.
OAX17170401 048740	Terminación De La Construcción De Un Auditorio Para La Des De Ciencias Sociales Y Administrativas De La Salud En La Universidad De La Sierra Sur (Obra Complementaria)	SF-SPIP-DPIP-FAM-IES-RM-4119-2017	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	1008	FAM	Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	Educación	En Ejecución	2017	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,672	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.