


**FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES -EDUCATIVA SUPERIOR, FAM IES REMANENTES POTENCIACION CAPITAL 2018**  
**FORMATO DE AVANCE FISICO-FINANCIERO**

Entidad federativa: 20 OAXACA  
 Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal: FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES -EDUCATIVA SUPERIOR, FAM IES REMANENTES POTENCIACION CAPITAL 2018 (OAXACA)  
 Nombre del Proyecto: FAM IES REMANENTES POTENCIACION CAPITAL 2018 (OAXACA)  
 Nombre del Subproyecto: EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR  
 Techo Financiero: 11,200,000.00 (Oficios de autorización)  
 Otras Aportaciones: \_\_\_\_\_ (especificar fuente)

28 DE FEBRERO DE 2019

No.	Proyecto Educativo	Nombre del Plantel	Localidad	Municipio	Descripción de la obra	Inversión			N°	Proveedor / contratista	Contrato				Convenio				Avance (Meta)			Observaciones					
						Autorizada	Contratada	Ejercida			Importe	Fecha de Inicio		Fecha de Terminación		Nombre contratista	Importe	Fecha de Inicio		Fecha de Terminación			Fisico (%)	Financiero (%)	\$		
												Prog.	Real	Prog.	Real			Prog.	Real	Prog.	Real						
1	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	11,200,000.00	858,297.82	858,297.82	UNISIS/LPN-SA-US-0045-12-01/2018	ELECTRÓNICA, COMPUTACIÓN, TELECOMUNICACIONES Y OFICINA DE OAXACA S.A DE C.V.	858,297.82	14-dic-18	14-dic-18	27-ene-19	27-ene-19												
							46,771.20	46,771.20	UNISIS/LPN-SA-US-0045-12-02/2018	MAYORISTAS EN COMPUTO DE ANTEQUERA S.A DE C.V.	46,771.20	14-dic-18	14-dic-18	28-dic-18	28-dic-18												
							93,501.22	93,501.22	UNISIS/LPN-SA-US-0045-12-03/2018	LUFEMER S.A DE C.V.	93,501.22	14-dic-18	14-dic-18	28-dic-18	28-dic-18												
							178,793.56	178,793.56	UNISIS/LPN-SA-US-0045-12-04/2018	INGENIERIA EN SISTEMAS ELECTRONICOS DIGITALES S.A DE C.V.	178,793.56	14-dic-18	14-dic-18	27-ene-19	27-ene-19												
							1,420,260.69	710,130.35	UNISIS/LPN-SA-US-0045-12-05/2018	EQUIPOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS GJON, S.A. DE C.V.	1,420,260.69	14-dic-18	14-dic-18	26-feb-19													
							721,987.36	721,987.36	UNISIS/LPN-SA-US-0045-12-06/2018	EZEQUEL HERNANDEZ	721,987.36	09-ene-19	09-ene-19	09-ene-19	09-ene-19												
							1,707,520.00	1,707,520.00	UNISIS/LPN-SA-US-0045-12-07/2018	VAMASA S.A DE C.V.	1,707,520.00	14-dic-18	14-dic-18	28-dic-18	28-dic-18												
							3,890,065.96	1,945,032.89	UNISIS/LPN-SA-US-0045-12-08/2018	BECOMAR DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.,	3,890,065.96	14-dic-18	14-dic-18	26-feb-19								76.00	69.35	7,766,761.19		ACTUALMENTE LAS EMPRESAS ADJUDICADAS SE ENCUENTRAN EN PERIODO DE ENTREGA-RECEPCION, SE HAN INSTALADO COMPUTADORAS, COMPUTADOR, CAMARA DE REFRIGERACION, CAMARA CONGELACION, MUEBLES DE METAL Y ACERO INOXIDABLE, ESTA EN PROCESO LA INST. DE SIMULADORES DENTALES Y DE BUTACAS.	
							268,521.60	268,521.60	UNISIS/CASEO/AD/SA/US/SE07.8-01/2018	SINGULAR STYLO, S.A. DE C.V.	268,521.60	18-dic-18	18-dic-18	09-ene-19	09-ene-19												
							342,519.04	342,519.04	UNISIS/CASEO/AD/SA/US/SE07.1.7-01/2018	ELECTRÓNICA, COMPUTACIÓN, TELECOMUNICACIONES Y OFICINA DE OAXACA S.A DE C.V.	342,519.04	18-dic-18	18-dic-18	02-ene-19	02-ene-19												
							23,385.60	23,385.60	UNISIS/CASEO/AD/SA/US/SE07.1.7-02/2018	MAYORISTAS EN COMPUTO DE ANTEQUERA S.A DE C.V.	23,385.60	18-dic-18	18-dic-18	02-ene-19	02-ene-19												
							93,501.22	93,501.22	UNISIS/CASEO/AD/SA/US/SE07.1.7-03/2018	LUFEMER S.A DE C.V.	93,501.22	18-dic-18	18-dic-18	02-ene-19	02-ene-19												
							1,556,150.78	778,075.40	UNISIS/CASEO/AD/SA/US/SE07.1.7-04/2018	BECOMAR DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.,	1,556,150.78	18-dic-18	18-dic-18	02-mar-19													
	1,724.14	1,724.14	SIN CONTRATO COMPRA DIRECTA	MAYORISTAS EN COMPUTO DE ANTEQUERA S.A DE C.V.	1,724.14	18-dic-18	18-dic-18	02-ene-19	02-ene-19																		
TOTAL						11,200,000.00	11,200,000.00	7,766,761.19								76.00	69.35	7,766,761.19									

Autorizó:   
 Nombre y cargo: **L.C.E. ERICK ALEXANDER VALENCIA**  
 VICE-RECTOR DE ADMINISTRACION  
 UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR



Elaboró:   
 Nombre y cargo: **ARQ. RAQUEL LÓPEZ SALVADOR**  
 JEFA DEL DEPTO. DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO  
 UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR