

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS FAFEF CAPITAL 2018
FORMATO DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

Entidad federativa:
 Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal:
 Nombre del Proyecto:
 Nombre del Subproyecto:
 Techo Financiero:
 Otras Aportaciones:

20 OAXACA
 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS FAFEF CAPITAL 2018
 FAFEF 2018 (OAXACA)
 TERMINACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, EN EL MUNICIPIO DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, OAXACA. CLAVE SEP 20MSU0023N
 1,077,000.00 (Oficio de autorización)
 (especificar fuente)

31 DE MARZO DE 2019

No.	Proyecto Educativo	Nombre del Plantel	Localidad	Municipio	Descripción de la obra	Inversión			Contrato						Convenio						Avance (Meta)				Observaciones		
						Autorizada	Contratada	Ejercida	N°	Proveedor / contratista	Importe	Fecha de Inicio		Fecha de Terminación		N°	Nombre contratista	Importe	Fecha de Inicio		Fecha de Terminación		(%) Físico	M2		(%) Financiero	\$
												Prog	Real	Prog	Real				Prog	Real	Prog	Real					
1	TERMINACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, EN EL MUNICIPIO DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, OAXACA. CLAVE SEP 20MSU0023N	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ	TERMINACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, EN EL MUNICIPIO DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, OAXACA. CLAVE SEP 20MSU0023N	1,077,000.00	945,280.59	945,280.59	UNISIAE-SAU-0016-11-01/2018	EZEQUIEL HERNANDEZ	945,280.59	23-nov-18	23-nov-18	02-dic-18	02-dic-18											945,280.59	PROYECTO CONCLUIDO
						8,925.02	8,925.02	COMPRA DIRECTA	GRUPO ELECTRICO DE OAXACA S.A. DE C.V.	8,925.02															8,925.02		
						3,209.52	3,209.52	COMPRA DIRECTA	EZEQUIEL HERNANDEZ	3,209.52															3,209.52		
						13,148.00	13,148.00	COMPRA DIRECTA	CAR COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	13,148.00															13,148.00		
						9,166.18	9,166.18	COMPRA DIRECTA	GRUPO ELECTRICO DE OAXACA S.A. DE C.V.	9,166.18															9,166.18		
						9,480.67	9,480.67	COMPRA DIRECTA	CAR COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	9,480.67											100	516	100		9,480.67		
						19,034.29	19,034.29	COMPRA DIRECTA	CAR COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	19,034.29															19,034.29		
						25,599.92	25,599.92	COMPRA DIRECTA	EZEQUIEL HERNANDEZ	25,599.92															25,599.92		
						11,043.51	11,043.51	COMPRA DIRECTA	EZEQUIEL HERNANDEZ	11,043.51															11,043.51		
						6,450.00	6,450.00	COMPRA DIRECTA	PERFILES MIAHUATLAN S.A. DE C.V.	6,450.00															6,450.00		
						25,662.30	25,662.30	COMPRA DIRECTA	COEL DE PUEBLA S.A DE C.V.	25,662.30															25,662.30		
TOTAL						1,077,000.00	1,077,000.00	1,077,000.00			1,077,000.00															1,077,000.00	

Autorizo: L.C.E. ERICK ALEXIS CORTES VALENZUELA
 VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN
 UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR



Elabora: RAQUEL LÓPEZ SALVADOR
 JEFE DEL DEPTO. DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
 UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR