FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) Seguimiento a las Obras Asociadas a los Recursos del FAM 2017

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2017

Mes que se reporta; 31 de Octubre de 2017					
Fecha de elaboración del Documento:	31 de Octubre de 2017				
Información General de la Institución	Responsable Institucional de:		Planeación	Obra	s y Mantenimiento
ombre de la institución:	Nombre	. L.C	.E. Erick Alexis Ochoa Valencia	Arq. Re	quel López Salvador
Universidad de la Sierra Sur	Cargo	V	ca - Rector de Administración	Sur	pervisor de Obras
tidad federativa:	Teléfono	01 951 57 2 41 00		01951 57 2 41 00	
Oaxaca	Correo electrónico	eochca@unsis.edu.mx	eaov16@hotmail.com	rsalvador@unsis.edu.mx	chavanel77@hotmail.com
velnst 911					

	DATOS GENERALES DE LA OBRA	MONTO	TOTAL PARA LA OI (pesos síctys.)	BRA				AV/	NCE					Obra	ie continuidad		JUSTIFIC		ura de la ot	ira						
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	FAM	OTROS RECURSOS Numbre Monto	Total Recursos para la obra	No. de m2		Recursos ejeroldos	Remanente Remanente Descripción de los trabajos resizuados hesta la fecha de corte	Observaciones, comentarios, causas de demota	Descripción de la ecolecnia a utilizar	SI NO	inicio de la	Año de conclusio de la ultir etapa	ne form	AM Moreo del apoyo	Nombre del	Programes Educativos que beneficia la obra Licenciatura y Posgnado	Núme	ro de alumn	retal Mujer	sonal Académ	CO estudio di imposopi ambienta	mecanica de	Cuenta con el expediente fecnico	netuyen planas erquhesto nicos	Juetifloscion Adademica
XXII.	Construcción de un Auditorio, para las DES de Ciencias Sociales y Administrativas, y Ciencias de la Salud, en la Universitad de la Sierra Sur.	10,770,989,70		10.770,989,70	1442	25	625674	Limideza trazo, entre de la companio del companio del companio de la companio del companio del companio del la companio del companio del la c	se celebro el contrato de obra, iniciadorso los trategios el 14 de agosto del año en curso, a la espeta del año en curso, a la espeta del año en curso, a la entre de compositivo del 2015, a en lama programado del 2015, a en la presentado lluvies y temblores como ento el estado de acuesa, en rembargo se continua con los estados de acuesa, en rembargo se continua con los compadios del cardente de compadios del cardente del cardente de compadios del cardente de compadios del cardente	captama en la red de demaja y se lo decempa y se lo decempama en la petate de tratemiento de aguas residuales de lo Universidad, y previo tratemiento de aguas es aprovechara el 100%, recupilización el ansi se aprovechara el 100%, y cubiento del acultorio estará el compuesta de ladima pelíniro a los adetentos y al centro fibra de los adetentos y al centro fibra de los adecempos y al centro fibra de los adecempos de la compuesta de la compu	a X				(pend)		Lia En Nutrición, Lia En Administración Municipal, Lia Administración Administración Colencias En Informático En Informático Lia Lia Lia Lia Lia Lia Lia Lia Lia Lia	1484	615	2109 61	36	146 si	2016-08-22	2016-09-27	si	Se anoxa justificación accidentina técnica

VICE-RECTORIA DE ADMINISTRACIÓN

DEPTO. DE PROYECTOS CONSTRUCCION Y MITO.

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) Seguimiento a las Obras Asociadas a los Recur

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2017 Mes que se reporta: 31 de Octubre de 2017 Fecha de elaboración del Documento: Nombre de la institución.

Nombre de la institución:

Universidad de la Sierra Sur

Entidad federativa:

Claveinst 911

26MSU0023N DATOS GENERALES DE LA OBRA	CALENDAR	O DE EJECUCIÓ EJERCICIO ACTI	UAL	Loc	salidad. Sin o Cludad	Municipi	lo	SEDE DE LA C		Extension	L	DES o. Nombre		NTENIMIENTO EQU	PAMIENTO		LASI ONES	TALLER	NES LA	6 0	publicutos	BIBLIOTES	SAS A.	DITORIOS	OFIGE ACADEN	IAS OF	FICHAS ADMINAS	с соменя	C DIDINA
DESCRIPCIÓN DE LA DERA	Fecha de Inici Programada	Programada	Fecha probable de inauguración Programada	Número		Numero No		Dirección Poetai	Nombre dal Campus	de un Campus existente	NUBVO	. Nonine	MZ		Mantor del PANS equipamento (perce)	NSm.	62	Núm	M2 Nam.	M2 Non	n. 512	Núm	M2 Num	M2	Hum	1/2	40m. M2	Núm	M2 Num M2
Construcción de un Auditorio, para las DES de Clencias Sociales y Administrativas, Y Cliencias de la Satud, en la Universidad de la Sierra	Sur. 2017-08-14	2018-04-09	2016-06-08	1	Miahuatilán de Podifilo Díaz	59 de F	huatlán I		Mishuntián de Porfirio Díaz	×	677 678	Ciancias Socialis y y Administrativa (875) Ciancias de la Salus (976	is : : : : : : : : : : : : : : : : : : :										1	936		-			

VICE-RECTORIA
DE ADMINISTRACIÓN

DEPTO. DE PROYECTOS CONSTRUCCION Y MITO.

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) Seguimiento a las Obras Asociadas a los Recur

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2017
Mes que se reporta: 31 de Octubre de 2017
Fecta de elaboración del Bocumento:
Información General de la Institución
Nombre de la institución:
Lintersidad de la Sierra Sur
Entidad federativa:
Casació

Clavelnst 911

DATOS GENERALES DE LA OBRA																					ELACION/	ADECUACI	IÓN								
	ALILAS MAGNA	S AULAS USOS MULTIPLES	AULAS DIDAGTIC	AS AREAS O	OMUNES SAN	ITARIOS	OTRO	ı	TOTAL	.ES	AULAS/ SALONES	TALLERES	LAS	CUBICULO	os sisu	OTECAS 4	USTORIOS A	OFICINAS CADÉMICAS	OFICINAL ADMIVAS	с соме	UTO 6.10	OMAS AUL	AS MAGNAS	ALILAS USOS MÜLTIPLES	DIDAGTI	S AREA CAS COMUS	S ES SANI	ARIOS	OTROS		TOTALES
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	Núm Ni		Nom, 672	Nom	ME Num	Ma	Num: 6/2	Especificar Núm	112	Monto del FAM- pira construcción (pasca)	None M	1 162m 512	Nam. Atz	Non.	M2 Núm	M2 N4	im. 512 N	um 42	Filim A	22 Nom	M2 Nom	NZ NO	e 472	Nom NZ	Núm.	No.	M2 Non	M2 Nam	M2 Espec	Hicar Nom	Monte on F7 para M2 remodelació adequación (peops)
cción de un Ausitorio, para las DES de Clencias Sociales y zativas, Y Clencias de la Saiud, en la Universidad de la Sierra Suri					2	55 3	3 452	vestibulos, sala de exposicione d camerinos	1.442	10,770,990																					





FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) Seguimiento a las Obras Asociadas a los Recur

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2017
Mes que se reporta: 31 de Octubre de 2017
Fecha de elaboración del Documento: Universidad de la Sierra Sur Entidad federativa:

20MSU0023N																	AMPLIA	CION											
DATOS GENERALES DE LA OBRA									arianis		nouse.								186	Apras			arc		T				
U	AULAS/ SALONES	TA	LLERES	LAB	CUBICULC	S BIBLIO	TEGAS A	PETORIOS	OFICINA: ACADÉNIO	AS A	POINAS MAVAS	C COM	ито с	IDIOMAS	AULAS	EAMENAN	ALLAS USOS MÜLTIPLES	DIDA	TICAS	AREAS COMUNE	s SAN	TARIOS	RTC	os				TOTALES	
ida																													
DESCRIPCIÓN DE LA DRIPA										IZ NAR	142	Núm.	M2 NO	m. 342	. Nom	102	NUm. M2	Nom	1/2	Nom. 1	42 Nom.	M2 NG		Emachan	Num.	100	V	orto del FAM para ampliación (pates)	
⁴	Núm: N	t2 Num	M2 Nür	n M2	Non. I	#2 Num	M2 No	m. M2	Núm 1	d2 Num	Me	reum.	162 140	ent. SN2	· Num		AUT. NO.	Num.	-	COLD.			" "	,				(perce)	
																					ı				1 1				
						ŀ		1 1										1							1 1				
		- 1						1 1										1	l I.				-		1 1				
		- 1						1 1					į.						1 1	- 1	- 1		1		1 1				
								1 1	1									1					-						
1		1							ĺ				- 1	-															
													ŀ										1		1 1				
		1											Į.										1						
		i											ł	-							- 1		1		1 1				
	1	-				1														l			1		1 1				
Construeión de un Auditerio pare los DES do Clangios Sociales y																		1			1		-						
Construcción de un Auditorio, para las DES de Ciencias Sociales y Administrativas, Y Ciencias de la Salud, en la Universidad de la Sierra Sur.		-											ı								i								
							i						ı	1							- 1		1						
													i									1 1	1						
													ļ										-		1 1				
					.								ı	- 1						- 1	- 1								
	1 1												- 1								- 1		1						
													- 1							- 1	- 1	1							
													- 1								- 1				1				
																				- -	- 1		1		1 }				
											1					1 1					- 1								
																					1				1				
er a porty	1		0.00								0.00		8.55	MA		0.00	0.00	0 000	0.00	0.00	100 00	0.00 0	00 0.00	0.0	0.000	6.00		A0 /	0.00



