



SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO
(En Pesos)

Fecha de actualización: 15/01/2016
DD/MM/AÑO

Nombre de la Institución: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

Nombre del Programa: Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (Educación Superior)	Ejercicio Fiscal Reportado	2015
---	----------------------------	------

Trimestre	4o.
-----------	-----

Nombre del Proyecto General: Construcción y equipamiento de espacios educativos para el incremento de matrícula de programas educativos de la UNSIS

Objetivo General: Incrementar la matrícula de los programas educativos de Nutrición, Enfermería, Informática, Administración Pública y Ciencias Empresariales a través de la construcción y equipamiento de espacios educativos en la Universidad de la Sierra Sur (UN SIS).

Costo total del Proyecto 2015 (Por rubro y Modalidad)					
Rubro/Modalidad	Modalidad A	Modalidad B	Modalidad C	Modalidad D	Total
Obra				1,054,196.0	1,054,196.0
Equipamiento				1,665,000.0	1,665,000.0
Total	0.0	0.0	0.0	2,719,196.0	2,719,196.0

No.	Objetivo Particular	Meta	No. Acción	Acción	Recurso total asignado 2015	Rubro	Monto asignado por Rubro	Monto Ejercido				TOTAL DEL MONTO EJERCIDO 2015	MONTO POR EJERCER	% de Avance del monto asignado	
								Monto reportado en 2015 Trimestres							
								1o. 15 de abril	2o. 15 de julio	3o. 15 de octubre	4o. 15 de enero de 2016				
1	1 Ofrecer a los estudiantes del programa de enfermería espacios acordes para cubrir la demanda de prácticas disciplinarias que fortalezcan los conocimientos, habilidades y actitudes enfocadas al cuidado del individuo, familia y comunidad a través del equipamiento de aulas y laboratorios.	1.1 Equipamiento de aulas y sala propedéutica, para fortalecer los conocimientos y habilidades de los estudiantes.	1.1.1	1.1.1 Equipar 5 aulas con tecnología de innovación para el proceso de enseñanza-aprendizaje.	195,000.00	Equipamiento	195,000.00	0.00	0.00	0.00	217,220.67	217,220.67	-22,220.67	111.40%	
			1.1.2	1.1.2 Equipar la sala propedéutica para contribuir al fortalecimiento de los conocimientos y habilidades del 100% de estudiantes del programa de Enfermería.	235,000.00	Equipamiento	235,000.00	0.00	0.00	0.00	237,302.91	237,302.91	-2,302.91	100.98%	
2	2 Fortalecer la formación integral, el proceso enseñanza-aprendizaje y la experiencia-práctica de los estudiantes de la Licenciatura en Informática, a través del equipamiento del Centro de Tecnologías de Información y Comunicación (CETIC).	2.1 Equipamiento del CETIC con mobiliario y equipo especializado, que permita mejorar la experiencia práctica del 100% de la matrícula de la Licenciatura en Informática.	2.1.1	2.1.1 Equipar el CETIC con mobiliario y equipo especializado, que permita a los estudiantes de la Licenciatura en Informática mejorar su experiencia-práctica.	1,235,000.00	Equipamiento	1,235,000.00	0.00	0.00	0.00	1,210,476.42	1,210,476.42	24,523.58	98.01%	
3	3 Promover actividades de formación integral de los estudiantes de la UNSIS a través de la construcción de canchas para el Edificio de Actividades Culturales y Deportivas.	3.1 Construir la cancha de fútbol en el Edificio de Actividades Culturales y Deportivas para atender al 100% de la matrícula total, nuevo ingreso y reingreso de las licenciaturas en Nutrición, Enfermería, Informática, Ciencias Empresariales y Administración Pública.	3.1.1	3.1.1. Construcción de la cancha de fútbol para fortalecer la formación integral de los estudiantes y la prevención de riesgos de salud.	1,054,196.00	Obra	1,054,196.00	0.00	0.00	0.00	1,054,196.00	1,054,196.00	0.00	100.00%	
GRAN TOTAL								2,719,196.00	0.00	0.00	0.00	2,719,196.00	2,719,196.00	0.00	100.00%

INFORME FORMENORIZADO DEL ALCANCE DE METAS (Impacto Académico)

Presentarse el reporte de la meta académica alcanzada por la institución en el incremento de la matrícula obtenida por programa educativo beneficiado con la ejecución del Proyecto Ajustado apoyado con el ProExOES 2015.

SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO
(En Pesos)

Fecha de actualización: 15/01/2016
DD/MM/AÑO

Nombre de la Institución: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

Nombre del Programa: Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (Educación Superior)	Ejercicio Fiscal Reportado	2015
---	----------------------------	------

Trimestre	4o.
-----------	-----

Nombre del Proyecto General: Construcción y equipamiento de espacios educativos para el incremento de matrícula de programas educativos de la UNSIS

Objetivo General: Incrementar la matrícula de los programas educativos de Nutrición, Enfermería, Informática, Administración Pública y Ciencias Empresariales a través de la construcción y equipamiento de espacios educativos en la Universidad de la Sierra Sur (UNSIIS).

La Universidad de la Sierra Sur (UNSIIS) participó en la convocatoria 2015 del Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Superior, denominado ProEXOEEES 2015, con el proyecto: "Construcción, ampliación y equipamiento de espacios educativos para el incremento de matrícula de programas educativos de la UNSIS". Participó en las modalidades C y D: Incremento de Matrícula en PE de Licenciatura que aún no cuentan con al menos una generación de egresados e Incremento de matrícula en programas de licenciatura reconocidos por su buena calidad, respectivamente. El proyecto fue aprobado con un financiamiento de \$2,179,196.00 pesos, que representa el 7.1% del monto originalmente solicitado. Con este monto, el proyecto ajustado quedó de la siguiente manera: "Construcción y equipamiento de espacios educativos para el incremento de matrícula de programas educativos de la UNSIS". Solamente se participó en la Modalidad D: Incremento de matrícula en programas de licenciatura reconocidos por su buena calidad.

El objetivo del proyecto ajustado fue: Incrementar la matrícula de los programas educativos de Enfermería, Informática, Administración Pública y Ciencias Empresariales a través de la construcción y equipamiento de espacios educativos en la Universidad de la Sierra Sur. El impacto académico de este proyecto consideró las siguientes metas: (1) Equipamiento de aulas y sala propedéutica, para fortalecer los conocimientos y habilidades de los estudiantes, (2) Equipamiento del CETIC con mobiliario y equipo especializado, que permita mejorar la experiencia práctica del 100% de la matrícula de la Licenciatura en Informática y (3) Construcción de la cancha de fútbol en el Edificio de Actividades Culturales y Deportivas para atender al 100% de la matrícula total, nuevo ingreso y reintegro de las licenciaturas en Enfermería, Informática, Ciencias Empresariales y Administración Pública.

La meta académica inicialmente planteada consideraba beneficiar a 5 programas educativos, con lo cual para el ciclo 2015-2016 la Institución incrementaría su matrícula en 158 estudiantes (10%); esto es, la institución pasaría de 1578 alumnos del ciclo escolar 2014-2015 a 1736 alumnos en el ciclo escolar 2015-2016. Con la ejecución del proyecto ajustado, acorde al apoyo del financiamiento otorgado, se benefició sólo a 4 programas educativos, con lo cual la meta académica alcanzada por la UNSIS fue de un 6.1% de incremento de la matrícula en los programas educativos beneficiados con los recursos asignados del ProEXOEEES 2015. La matrícula de estos programas se incrementó en 77 estudiantes: pasó de 1254 estudiantes en el ciclo 2014-2015 a 1331 en el ciclo 2015-2016.

Con respecto al impacto académico, con el equipamiento instalado en las aulas se impactó en la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje de los alumnos de la Licenciatura en Enfermería. De igual manera, con el equipamiento instalado en la sala propedéutica (clínica robotizada) se impactó en el fortalecimiento de los conocimientos y habilidades teórico-prácticas de estudiantes de Enfermería. Por otra parte, se logró un avance importante en la habilitación de equipamiento en el CETIC, con esto se logró impactar a estudiantes de la Licenciatura en Informática en la realización de diferentes prácticas que se requieren en el proceso de enseñanza-aprendizaje de este programa educativo. De igual manera, se avanzó en la habilitación de la cancha de fútbol, con lo cual se impactará en la formación integral de los estudiantes y la prevención de riesgos de salud.

INFORME TÉCNICO
Incluirse el listado de las Obras realizadas con recursos del ProEXOEEES 2015 indicando su avance físico y financiero.
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DE FUTBOL EN EL EDIFICIO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS. AVANCE FINANCIERO: LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR EJERCIO EL 100% DEL RECURSO APOYADO CON EL PROGRAMA DE EXPANSION EN LA OFERTA EDUCATIVA. AVANCE FISICO: LA OBRA OBTUVO UN AVANCE FISICO DEL 48%.

CONSIDERACIONES GENERALES
SE REALIZARON AJUSTES RESPECTO A LOS MONTOS AUTORIZADOS EN LAS SIGUIENTES ACCIONES DEL PROYECTO ORIGINAL, COMO ACONTINUACIÓN SE INDICA: LAS ACCIONES 1.1.1 SE REALIZÓ UN AUMENTO DE \$22,220.67 QUEDANDO \$ 217,220.67 LA ACCIÓN 1.1.2 SE REALIZÓ DE UN AUMENTO DE \$2,302.91 QUEDANDO \$237,302.91 MIENTRAS QUE DE LA ACCIÓN 2.1.1 SE REALIZÓ UNA REDUCCIÓN DE \$ 24,523.58 QUEDANDO \$1,210,476.42. CON LA REALIZACIÓN DE ESTAS ACCIONES SE INCREMENTÓ EL EQUIPAMIENTO DE LA SALA PROPEDEUTICA PARA CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LOS CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES DE LOS ESTUDIANTES .

LIC. ROSARIO HERNÁNDEZ LÓPEZ JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. ERICK ALEXIS OCHOA VALENCIA VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN

DR. MODESTO SEARA VASQUEZ RECTOR

CP. JUAN IGNACIO MORENO TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

NOTA:
La información proporcionada en este Formato, en lo referente a los objetivos, metas y acciones para el logro del objetivo general descrito, así como al monto asignado en cada uno de los rubros, deberá ser consistente con el proyecto original apoyado, o en su caso, al proyecto ajustado y a los informes financieros reportados en trimestres anteriores. Asimismo, el monto asignado deberá corresponder al referido en el Convenio de colaboración correspondiente y los montos reportados en cada uno de los trimestres no deben ser acumulativos, por lo que deben reflejar el gasto específico de cada periodo en particular.

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN FUENTE, SON RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN QUIEN LA RESGUARDARÁ PARA CUALQUIER ACLARACIÓN A LAS INSTITUCIONES DE FISCALIZACIÓN, CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN Y SEP ENTRE OTROS. ESTA INFORMACIÓN DEBE COINCIDIR CON LA PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB DE LA INSTITUCIÓN, LA CUAL, AL IGUAL QUE LA IMPRESA TIENE QUE ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES DE LA INSTITUCIÓN.

SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO
(En Pesos)

Fecha de actualización:	15/01/2016
	DD/MM/AÑO

Nombre de la Institución: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

Trimestre	4o.
-----------	-----

Nombre del Programa: Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (Educación Superior)

Ejercicio Fiscal Reportado	2015
----------------------------	------

Nombre del Proyecto General: Construcción y equipamiento de espacios educativos para el incremento de matrícula de programas educativos de la UNSIS

No. Acción	Documento de Pago					Obra (Construcción), Bienes o Servicios Adquiridos			Obra (Construcción), Bienes o Servicios por Adquirir	
	Tipo de Documento de Pago	R.F.C.	No. de Folio	Objeto de Gasto	Descripción de Obra (Construcción), Bienes o Servicios en Documento de Pago	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total	Cantidad / faltantes por adquirir	Monto por ejercer
1.1.1	FACTURA	APO030624G8A	FT4851	EQUIPAMIENTO	PIZARRONES BLANCO 1.20X4.50MTS	7.00	5,391.21	37,738.51	0.00	0.00
1.1.1	FACTURA	MCA940806HM8	B142195	EQUIPAMIENTO	VIDEOPROYECTOR	10.00	159,277.06	159,277.06	0.00	0.00
1.1.1	FACTURA	MCA940806HM8	B142195	EQUIPAMIENTO	IMPRESORA	1.00	20,205.10	20,205.10	0.00	0.00
1.1.2	FACTURA	BME061115CRA	A1388	EQUIPAMIENTO	JUEGO MUEBLES DE ACERO INOXIDABLE PARA CLINICA ROBOTIZADA	1.00	118,651.46	118,651.46	0.00	0.00
1.1.2	FACTURA	BME061115CRA	A1464	EQUIPAMIENTO	FINIQUITO DE JUEGO DE MUEBLES DE ACERO INOXIDABLE PARA LA CLÍNICA ROBOTIZADA	0.00	118,651.45	118,651.45	0.00	0.00
2.1.1	FACTURA	TTL090305AH7	542	EQUIPAMIENTO	EQUIPO SWITCH	7	20,539.66	143,777.60	0.00	0.00
2.1.1	FACTURA	TTL090305AH7	542	EQUIPAMIENTO	EQUIPO UPS	4	7,657.10	30,628.40	0.00	0.00
2.1.1	FACTURA	ECT070411LE4	CA10284	EQUIPAMIENTO	COMPUTADORAS ENSAMBLADAS	25.00	19,766.39	494,159.87	0.00	0.00
2.1.1	FACTURA	ECT070411LE4	CA10607	EQUIPAMIENTO	EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO	20.00	19,691.30	393,826.11	0.00	0.00
2.1.1	FACTURA	SAT090723ONA	768	EQUIPAMIENTO	ROUTER Y TARJETAS DE RED	7.00	13,085.07	91,595.48	0.00	0.00
2.1.1	FACTURA	SAT090723ONA	768	EQUIPAMIENTO	ROUTER Y TARJETAS DE RED	7.00	8,069.85	56,488.96	0.00	0.00
3.1.1	FACTURA	SARJ6301202EA	A225	OBRA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1800 METROS DE PASTO SINTÉTICO	1,800.00	180.38	324,684.00	0.00	0.00
3.1.1	FACTURA	RML131107FGA	1292	OBRA	RENTA DE RODILLO VIBROCOMPACTADOR DE 12 TONELADAS	3.00	6,900.00	20,700.00	0.00	0.00
3.1.1	FACTURA	SDS080628NK5	2095	OBRA	COMPLEMENTO DE PAGO DE MATERIAL DE RELLENO	0.00	18.00	18.00	0.00	0.00
3.1.1	FACTURA	SDS080628NK5	2095	OBRA	MATERIAL DE RELLENO PARA COMPTACION EN LA CANCHA DE FUTBOL 7	290.00	591.53	171,546.00	0.00	0.00
3.1.1	FACTURA	CURA810808NZ6	F-13181	OBRA	MATERIAL PTC NEGRO, CEDULA 14 DE 2 Y 4 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DE FUTBOL 7	167.00	290.33	48,485.00	0.00	0.00
3.1.1	FACTURA	RML131107FGA	1301	OBRA	RENTA DE RODILLO VIBROCOMPACTADOR DE 12 TONELADAS	1.00	8,280.01	8,280.01	0.00	0.00
3.1.1	FACTURA	PEMM820129BG4	3774	OBRA	PINTURA PRIMER Y THINER PARA LA POSTERÍA METÁLICA DE LA CANCHA DE FURTBOL 7	8.00	1,163.38	9,307.00	0.00	0.00
3.1.1	FACTURA	RML131107FGA	1306	OBRA	RENTA DE RODILLO VIBROCOMPACTADOR DE 12 TONELADAS	4.00	975.03	3,900.13	0.00	0.00

3.1.1	FACTURA	SDS080628NK5	2113	OBRA	MATERIAL BLANCO (TAMAZULAPAM) PARA RELLENO	30.00	591.60	17,748.00	0.00	0.00	
3.1.1	FACTURA	SARJ6301202EA	A242	OBRA	INSTALACIÓN DE POLIETILENO Y MAYA DE RED	1.00	63,151.00	63,151.00	0.00	0.00	
3.1.1	FACTURA	AMH121018AT5	1383	OBRA	RENTA DE RETROEXCAVADORA Y CAMION DE VOLTEO	29.00	618.00	17,922.00	0.00	0.00	
3.1.1	FACTURA	KIM150518DV6	42	OBRA	RENTA DE RETROEXCAVADORA Y CAMION DE VOLTEO	17.00	603.88	10,266.00	0.00	0.00	
3.1.1	FACTURA	ASF110211HU0	131	OBRA	EMULSIÓN ASFALTICA PARA RECIBIR EL PASTO SINTÉTICO	3,166.70	7.19	22,774.87	0.00	0.00	
3.1.1	FACTURA	ZUDR550704IN1	1378	OBRA	RENTA DE RETROEXCAVADORA	6.00	522.00	3,132.00	0.00	0.00	
3.1.1	FACTURA	HEEZ730410TIA	A7744	OBRA	RENTA DE RETROEXCAVADORA	5.00	522.00	2,610.00	0.00	0.00	
3.1.1	FACTURA	AMH121018AT5	1369	OBRA	RENTA DE RETROEXCAVADORA Y CAMION DE VOLTEO	7.00	712.00	4,987.99	0.00	0.00	
3.1.1	FACTURA	SARJ6301202EA	A245	OBRA	FINIQUITO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1800 METROS DE PASTO SINTÉTICO	0.00	180.38	324,684.00	0.00	0.00	
TOTAL										2,719,196.00	

LIC. ROSARIO HERNÁNDEZ LÓPEZ
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. ERICK ALEXIS OCHOA VALENCIA VICE-
RECTOR DE ADMINISTRACIÓN

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
RECTOR

CP. JUAN IGNACIO MORENO TITULAR
DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

NOTA:

La información proporcionada en este Formato, en lo referente a los objetivos, metas y acciones para el logro del objetivo general descrito, así como al monto asignado en cada uno de los rubros, deberá ser consistente con el proyecto original apoyado, o en su caso, al proyecto ajustado y a los informes financieros reportados en trimestres anteriores. Asimismo, el monto asignado deberá corresponder al referido en el Convenio de colaboración correspondiente y los montos reportados en cada uno de los trimestres no deben ser acumulativos, sino deben reflejar el gasto específico de cada periodo en particular.

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN FUENTE, SON RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN QUIEN LA RESGUARDARA PARA CUALQUIER ACLARACIÓN A LAS INSTITUCIONES DE FISCALIZACIÓN, CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN Y SEP ENTRE OTROS. ESTA INFORMACIÓN DEBE COINCIDIR CON LA PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB DE LA INSTITUCIÓN, LA CUAL, AL IGUAL QUE LA IMPRESA DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES DE LA INSTITUCIÓN.