FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Autorización de infraestructura física
en el marco del PROFOCIE v. 2014-2015

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2015
Fecha de elaboración del Documento: **31-mar-16**

Información General de la Institución				
Nombre de la institución: Universidad de la Sierra Sur	Responsable Institucional de:	**Planeación**	**Proyectos y Obras**	
	Nombre	**Lic. Erick Alexis Ochoa Valencia**	**Arq. Raquel López Salvador**	
Entidad federativa: Oaxaca	Cargo	**Vicerrector de Administración**	**Supervisor de Obras**	
ClaveInst 911 20MSU0023N	Teléfono	**01 951 57 2 41 09**	**(01951) 57 2 41 00, EXT. 307**	
	Correo	eochoa@unsis.edu.mx / eaov16@hotmail.com	rsalvador@unsis.edu.mx / chavanel77@hotmail.com	

Prioridad	I_D	DATOS GENERALES DE LA OBRA: Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	Si el avance es del 100% ¿Es una obra susceptible de inaugurar por el C. Presidente de la República Mexicana? SI Fecha probable (Favor llenar formato adjunto)	NO	Ya fue inaugurada (fecha y funcionario que la inauguró)	Observaciones y/o causas de demora	JUSTIFICACIÓN: Obra de continuidad SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Obra de continuidad apoyada con otro Fondo: Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cents.)	Cobertura de la obra: Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA/LIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión	Justificación en el ProDES o en el ProGES	Justificación Académica	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos
1		Construcción del Centro de Tecnologías de Información y Comunicación (CETIC) para la Licenciatura en Informática en la DES de Ciencias Sociales y Administrativas	3,172,262.00	3,172,262.00	672.69	98.00				Con la finalidad de economizar, en los indirectos y la mano de obra, se determino previo acuerdo administrativo, ejercer el recurso asignado, por la modalidad de Contrato (obra gris), y Administracion Directa (acabados), La etapa de obra gris se ha concluido, y se continuan con los conceptos de acabados (loseta y cancelería), en esta etapa, se cuenta con el suministro del material, y la mano de obra es por parte del personal de la universidad.	X						X	X	Lic. En Informática, Lic. En Administración Municipal, Lic. En Administración Pública,Lic. En Ciencias Empresariales				ProGES, pág 5; ProDES de Ciencias Sociales pág 8 y 77.	ProGES, pág 5; ProDES de Ciencias Sociales pág 8 y 77.	Si	Si
		TOTAL	3,172,262.00	3,172,262.00	672.69	98.00																						

Elaboró	ARQ. RAQUEL LÓPEZ SALVADOR JEFA DEL DEPTO. DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR
Nombre y cargo	

Universidad de la Sierra Sur
UNSIS
OAXACA
VICE-RECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN

Autorizó	L.C.E. ERICK ALEXIS OCHOA VALENCIA VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR
Nombre y cargo	

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FA
Autorización de infraestructura física
en el marco del PROFOCIE v. 2014-2015

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2015
Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución
Nombre de la institución:
Universidad de la Sierra Sur
Entidad federativa:
Oaxaca
ClaveInst 911
20MSU0023N

Prioridad	I_D	DATOS GENERALES DE LA OBRA	NÚMERO DE BENEFICIADOS				Número total de alumnos de la DES	CALENDARIO DE EJECUCIÓN				SEDE DE LA OBRA									Derrama económica			MANTENIMIENTO	
			Alumnos			Profesores		Fecha de Inicio	Fecha de término	Fecha de Inauguración	Funcionario para inaugurar la obra	Localidad, Población o Ciudad	Municipio		Clave de la DES	Nombre de la DES	Nombre de la Facultad/ Escuela	Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus	Empleos Generados		Monto en Bienes y Servicios	M2	Monto autorizado al FAM para mantenimiento (pesos s/ctvs.)
		Descripción de la obra	Femenino	Masculino	Total			Programada	Programada	Programada			Número	Nombre							Monto	Número			
1		Construcción del Centro de Tecnologías de Información y Comunicación (CETIC) para la Licenciatura en Informática en la DES de Ciencias Sociales y Administrativas	248	261	509	67	DES de C. Sociales y Administrativas : 509	09/09/15	31/05/16	Junio - 2016	Gobernador	Miahuatlán de Porfirio Díaz	59	Miahuatlán de Porfirio Díaz	675	Ciencias Sociales y Administrativas	Ciencias Sociales y Administrativas	Miahuatlán de Porfirio Díaz	X		1,189,598.25	54.00	1,982,663.75		
		TOTAL	248.00	261.00	509.00	67.00															1,189,598.25	54.00	1,982,663.75		

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FA
Autorización de infraestructura física
en el marco del PROFOCIE v. 2014-2015

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2015
Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución
Nombre de la institución:
Universidad de la Sierra Sur
Entidad federativa:
Oaxaca
ClaveInst 911
20MSU0023N

DATOS GENERALES DE LA OBRA

Prioridad	I_D	Descripción de la obra	CONSTRUCCIÓN																																			
			Aulas/salones		Talleres		Laboratorios		Cubículos		Bibliotecas		Auditorios		Oficinas académicas		Oficinas administrativas		Centros de cómputo		Centros de idiomas		Aulas magnas		Aulas usos múltiples		Aulas didácticas		Áreas comunes		Sanitarios		Otros			Totales		
			Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto autorizado para construcción (pesos s/ctvs.)
1		Construcción del Centro de Tecnologías de Información y Comunicación (CETIC) para la Licenciatura en Informática en la DES de Ciencias Sociales y Administrativas					6	672.69																										6	672.69	3,172,262.00
		TOTAL					6.00	672.69																										6.00	672.69	3,172,262.00

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FA
Autorización de infraestructura física
en el marco del PROFOCIE v. 2014-2015

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2015
Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución
Nombre de la institución:
Universidad de la Sierra Sur
Entidad federativa:
Oaxaca
ClaveInst 911
20MSU0023N

DATOS GENERALES DE LA OBRA

Prioridad	I_D	Descripción de la obra	REMODELACIÓN/ADECUACIÓN																																			
			Aulas/salones		Talleres		Laboratorios		Cubículos		Bibliotecas		Auditorios		Oficinas académicas		Oficinas administrativas.		Centros de cómputo		Centros de idiomas		Aulas magnas		Aulas usos múltiples		Aulas didácticas		Áreas comunes		Sanitarios		Otros			Totales		
			Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto autorizado al FAM para remodelación/ adecuación (pesos s/ctvs.)
1		Construcción del Centro de Tecnologías de Información y Comunicación (CETIC) para la Licenciatura en Informática en la DES de Ciencias Sociales y Administrativas																																				
		TOTAL																																				

Universidad de la Sierra Sur
UNSIS
OAXACA
VICE-RECTORÍA
DE ADMINISTRACIÓN

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FA
Autorización de infraestructura física
en el marco del PROFOCIE v. 2014-2015

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2015
Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución
Nombre de la institución:
Universidad de la Sierra Sur
Entidad federativa:
Oaxaca
ClaveInst 911
20MSU0023N

DATOS GENERALES DE LA OBRA

AMPLIACIÓN

Prioridad	I_D	Descripción de la obra	Aulas/salones		Talleres		Laboratorios		Cubículos		Bibliotecas		Auditorios		Oficinas académicas		Oficinas administrativas		Centros de cómputo		Centros de idiomas		Aulas magnas		Aulas usos múltiples		Aulas didácticas		Áreas comunes		Sanitarios		Otros			Totales		
			Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto autorizado al FAM para ampliación (pesos s/ctvs.)
1		Construcción del Centro de Tecnologías de Información y Comunicación (CETIC) para la Licenciatura en Informática en la DES de Ciencias Sociales y Administrativas																																		
		TOTAL																																		