FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Autorización de infraestructura física
en el marco del PROFOCIE v. 2014-2015

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2015
Fecha de elaboración del Documento: 30-abr-16

Información General de la Institución	Responsable Institucional de:	Planeación		Proyectos y Obras	
Nombre de la institución:	Nombre	Lic. Erick Alexis Ochoa Valencia		Arq. Raquel López Salvador	
Universidad de la Sierra Sur	Cargo	Vicerrector de Administración		Supervisor de Obras	
Entidad federativa:	Teléfono	01 951 57 2 41 09		(01951) 57 2 41 00, EXT. 307	
Oaxaca	Correo	eochoa@unsis.edu.mx	ejaov16@hotmail.com	rsalvador@unsis.edu.mx	chavanel77@hotmail.com
ClaveInst 911					
20MSU0023N					

Prioridad	I_D	DATOS GENERALES DE LA OBRA: Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	Si el avance es del 100% ¿Es una obra susceptible de inaugurar por el C. Presidente de la República Mexicana?			Observaciones y/o causas de demora	JUSTIFICACIÓN															
							Si Fecha probable (Favor llenar formato adjunto)	NO	Ya fue inaugurada (fecha y funcionario que la inauguró)		Obra de continuidad				Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra							Justificación en el ProDES o en el ProGES	Justificación Académica	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos
											SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cents.)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA/LIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión				
1		Construcción del Centro de Tecnologías de Información y Comunicación (CETIC) para la Licenciatura en Informática en la DES de Ciencias Sociales y Administrativas	3.172.262,00	3.172.262,00	672,69	100,00				Derivado del monto asignado para esta obra, se determinó previo acuerdo administrativo, ejecutar la misma bajo las modalidades de contrato (obra gris) y administración directa (loseta y cancelería), esta última con el propósito de economizar en la mano de obra y en los indirectos, con el fin de alcanzar un mayor % de avance en la meta proyectada., al cierre del mes de abril la obra representa un avance físico del 100%, respecto del recurso autorizado en el FAM 2015., cabe mencionar que se está gestionando ante instancias estatales el recurso necesario para cubrir los conceptos de la partida de instalación eléctrica, red de datos (luminarias, cableado eléctrico y de red, interruptores, receptáculos), y el barandal metálico en escaleras, para poner en funcionamiento el edificio.		X					X	X	Lic. En Informática, Lic. En Administración Municipal, Lic. En Administración Pública,Lic. En Ciencias Empresariales				ProGES, pág 5; ProDES de Ciencias Sociales pág 8 y 77.	ProGES, pág 5; ProDES de Ciencias Sociales pág 8 y 77.	Si	Si
		TOTAL	3.172.262,00	3.172.262,00	672,69	100,00																				

Universidad de la Sierra Sur
UNSIS
OAXACA
DEPTO. DE PROYECTOS CONSTRUCCION Y MTTO.

Elaboró	ARQ. RAQUEL LÓPEZ SALVADOR
Nombre y cargo	JEFA DEL DEPTO. DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

Universidad de la Sierra Sur
UNSIS
OAXACA
VICE-RECTORIA DE ADMINISTRACIÓN

Autorizó	L.C.E. ERICK ALEXIS OCHOA VALENCIA
Nombre y cargo	VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FA
Autorización de infraestructura física
en el marco del PROFOCIE v. 2014-2015

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2015
Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución
Nombre de la institución:
Universidad de la Sierra Sur
Entidad federativa:
Oaxaca
ClaveInst 511
20MSU0023N

Prioridad	I_D	DATOS GENERALES DE LA OBRA	NÚMERO DE BENEFICIADOS				Número total de alumnos de la DES	CALENDARIO DE EJECUCIÓN				SEDE DE LA OBRA								Derrama económica			MANTENIMIENTO	
			Alumnos			Profesores		Fecha de Inicio	Fecha de término	Fecha de Inauguración	Funcionario para inaugurar la obra	Localidad, Población o Ciudad	Municipio		Clave de la DES	Nombre de la DES	Nombre de la Facultad/ Escuela	Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus	Empleos Generados		Monto en Bienes y Servicios	M2	Monto autorizado al FAM para mantenimiento (pesos s/ctvs.)
		Descripción de la obra	Femenino	Masculino	Total			Programada	Programada	Programada			Número	Nombre							Monto	Número			
1		Construcción del Centro de Tecnologías de Información y Comunicación (CETIC) para la Licenciatura en Informática en la DES de Ciencias Sociales y Administrativas	248	261	509	67	DES de C. Sociales y Administrativas : 509	09/09/15	18/04/16	Junio - 2016	Gobernador	Miahuatlán de Porfirio Díaz	59	Miahuatlán de Porfirio Díaz	675	Ciencias Sociales y Administrativas	Ciencias Sociales y Administrativas	Miahuatlán de Porfirio Díaz	X		1.189.598,25	54,00	1.982.663,75		
		TOTAL	248,00	261,00	509,00	67,00															1.189.598,25	54,00	1.982.663,75		

Universidad de la Sierra Sur
UNSIS
OAXACA
DEPTO. DE PROYECTOS
CONSTRUCCION Y MTTO.

Universidad de la Sierra Sur
UNSIS
OAXACA
VICE-RECTORIA
DE ADMINISTRACIÓN

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FA
Autorización de infraestructura física
en el marco del PROFOCIE v. 2014-2015

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2015
Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución
Nombre de la institución:
Universidad de la Sierra Sur
Entidad federativa:
Oaxaca
ClaveInst 911
20MSU0023N

Prioridad	I_D	DATOS GENERALES DE LA OBRA	CONSTRUCCIÓN																																					
		Descripción de la obra	Aulas/salones		Talleres		Laboratorios		Cubículos		Bibliotecas		Auditorios		Oficinas académicas		Oficinas administrativas.		Centros de cómputo		Centros de idiomas		Aulas magnas		Aulas usos múltiples		Aulas didácticas		Áreas comunes		Sanitarios		Otros			Totales		
			Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto autorizado para construcción (pesos s/ctvs.)
1		Construcción del Centro de Tecnologías de Información y Comunicación (CETIC) para la Licenciatura en Informática en la DES de Ciencias Sociales y Administrativas					6	672,69																										6	672,69	3.172.262,00
		TOTAL					6,00	672,69																										6,00	672,69	3.172.262,00

Universidad de la Sierra Sur
UNSIS
OAXACA
DEPTO. DE PROYECTOS
CONSTRUCCION Y MTTO.

Universidad de la Sierra Sur
UNSIS
OAXACA
VICE-RECTORIA
DE ADMINISTRACIÓN

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FA
Autorización de infraestructura física
en el marco del PROFOCIE v. 2014-2015

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2015
Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución
Nombre de la institución:
Universidad de la Sierra Sur
Entidad federativa:
Oaxaca
ClaveInst 911
20MSU0023N

Prioridad	I_D	DATOS GENERALES DE LA OBRA	REMODELACIÓN/ADECUACIÓN																																					
		Descripción de la obra	Aulas/salones		Talleres		Laboratorios		Cubículos		Bibliotecas		Auditorios		Oficinas académicas		Oficinas administrativas		Centros de cómputo		Centros de idiomas		Aulas magnas		Aulas usos múltiples		Aulas didácticas		Áreas comunes		Sanitarios		Otros			Totales		
			Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto autorizado al FAM para remodelación/ adecuación (pesos s/ctvs.)
1		Construcción del Centro de Tecnologías de Información y Comunicación (CETIC) para la Licenciatura en Informática en la DES de Ciencias Sociales y Administrativas																																						
		TOTAL																																						

Universidad de la Sierra Sur
UNSIS
OAXACA
DEPTO. DE PROYECTOS
CONSTRUCCION Y MTTO.

Universidad de la Sierra Sur
UNSIS
OAXACA
VICE-RECTORIA
DE ADMINISTRACIÓN

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FA
Autorización de infraestructura física
en el marco del PROFOCIE v. 2014-2015

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2015
Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución
Nombre de la institución:
Universidad de la Sierra Sur
Entidad federativa:
Oaxaca
ClaveInst 911
20MSU0023I

Prioridad	I_D	DATOS GENERALES DE LA OBRA	AMPLIACIÓN																																			
		Descripción de la obra	Aulas/salones		Talleres		Laboratorios		Cubículos		Bibliotecas		Auditorios		Oficinas académicas		Oficinas administrativas.		Centros de cómputo		Centros de idiomas		Aulas magnas		Aulas usos múltiples		Aulas didácticas		Áreas comunes		Sanitarios		Otros			Totales		
			Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto autorizado al FAM para ampliación (pesos s/ctvs.)
1		Construcción del Centro de Tecnologías de Información y Comunicación (CETIC) para la Licenciatura en Informática en la DES de Ciencias Sociales y Administrativas																																				
		TOTAL																																				

Universidad de la Sierra Sur
UNSIS
OAXACA
DEPTO. DE PROYECTOS
CONSTRUCCION Y MTTO.

Universidad de la Sierra Sur
UNSIS
OAXACA
VICE-RECTORIA
DE ADMINISTRACIÓN