FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Seguimiento a las Obras Asociadas a los Recursos del FAM 2017

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2017
Mes que se reporta: 28 de Febrero de 2018
Fecha de elaboración del Documento: 09 de Marzo de 2018

Información General de la Institución	Responsable Institucional de:	Planeación		Obras y Mantenimiento	
Nombre de la institución: Universidad de la Sierra Sur	Nombre	L.C.E. Erick Alexis Ochoa Valencia		Arq. Raquel López Salvador	
Entidad federativa: Oaxaca	Cargo	Vice - Rector de Administración		Supervisor de Obras	
ClaveInst 911 20MSU0023N	Teléfono	01 951 57 2 41 00		01951 57 2 41 00	
	Correo electrónico	eochoa@unsis.edu.mx	eaov16@hotmail.com	rsalvador@unsis.edu.mx	chavanel77@hotmail.com

DATOS GENERALES DE LA OBRA / AVANCE

Prioridad	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL PARA LA OBRA (pesos s/ctvs.) FAM	OTROS RECURSOS Nombre	OTROS RECURSOS Monto	Total Recursos para la obra	No. de m2	Avance físico	Recursos ejercidos	Remanente	Descripción de los trabajos realizados hasta la fecha de corte	Observaciones, comentarios, causas de demora	Descripción de la ecotecnia a utilizar
1	Construcción de un Auditorio, para las DES de Ciencias Sociales y Administrativas, Y Ciencias de la Salud, en la Universidad de la Sierra Sur.	10.770.989,70			10.770.989,70	1442	75	5.799.685,72	4.971.303,98	**En cimentacion:** suministro y relleno de material de banco compactado en capas de 20 cm. con bailarina y agua.. **En estructura:** Cimbra acavado aparente con triplay de pino de 16 mm. en trabes, muros y losa de bobeda, acero del num.2, num.3, num. 4, num. 6 y num. 8 en trabes y armado de boveda.. **En albañileria:** muros divisorios de ladrillo rojo recocido con cadenas intermedias, cadenas mv, castillos k0, k1, k2, aplanas acabado fino en muros, bajadas de aguas pluviales con tubo de pvc san. de 3"., **En instalacion electrica:** salida de alumbrado em muro, pisos y losa maciza, salidas de contacto en planta baja y alta, salida para alarmas, salida para camaras de seguridad, salidas para conduccion de red de datos, salidas de audio., **En armadura métalica** suministro y colocación de canalon pluvial de lamina lisa galvanizada lisa calibre-22, colocacion de contra flandeo (cf) con redondeo liso de 1/2", colocacion de contra de contra venteo (cv) con varilla de 5/8"	Con fecha 10 de agosto de 2017 se celebro el contrato de obra, iniciándose los trabajos el 14 de agosto del año en curso, la obra se ha desfasado un mes debido a las inclemencias del mal tiempo provocado por el paso del huracan "Beatriz" y la tormenta tropical "calvin" ademas de los sismos de fecha 07 y 19 de Septiembre, y sus frecuentes replicas, ocacionaron que se suspendieran actividades en la Universidad la cual suma demora de 35 dias.	El auditorio universitario se proyectó de forma cónica, con elementos adosados a este volumen, de tal manera que se aprovechará la topografía del terreno; se utilizarán materiales de la región; el diseño contempla la captación de agua pluvial, la cual se almacenará para riego de áreas verdes; se instalarán mingitorios en seco, evitando el uso de agua para su descarga; el agua utilizada en los lavabos y retretes se captaran en la red de drenaje y se descargaran en la planta de tratamiento de aguas residuales de la Universidad, y previo tratamiento el agua se aprovechara al 100%, reutilizándola en las áreas verdes; la cubierta del auditorio estará compuesta de lámina pintro a los extremos y al centro fibra de poliuretano, formando un elemento tipo sándwich, obteniendo una cubierta térmica y acústica; el diseño del lobby es abierto, obteniendo un espacio con ventilación e iluminación natural; así mismo la iluminación en general se hará con lámparas tipo led. En su conjunto, la implementación de las ecotecnias permitirá contar con un edificio amigable con el medio ambiente.
	SUB TOTAL	10.770.989,70		0,00	10.770.989,70	1.442,41			4.971.303,98			

JUSTIFICACIÓN

Prioridad	Obra de continuidad: SI	NO	Año de inicio de la primera etapa	Año de conclusión de la última etapa	Apoyada con recursos FAM: Año de financiamiento	Apoyada con recursos FAM: Monto del apoyo (pesos)	Otros recursos: Año de Financiamiento	Otros recursos: Nombre del Fondo	Otros recursos: Monto del apoyo (pesos)	Cobertura de la obra: Programas Educativos que beneficia la obra Licenciatura y Posgrado	Número de alumnos: Mujeres	Número de alumnos: Hombres	Número de alumnos: Total	Personal Académico: Mujeres	Personal Académico: Hombres	Personal Académico: Total	Cuenta con el estudio de impacto ambiental	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Cuenta con el expediente técnico	Se incluyen planos arquitectónicos	- Justificación Académica
1		X								Lic. En Nutrición, Lic. En Administración Municipal, Lic. En Administración Pública,Lic. En Ciencias Empresariales, Lic. En Informática y Lic. En Enfermería	1494	615	2109	61	85	146	si	42604	42640	si	Se anexa justificación académica y técnica

Nombre y firma del Titular de la Institución
Lic. Erick Alexis Ochoa Valencia
Vicerector de Administración de la UNSIS

Universidad de la Sierra Sur
UNSIS
OAXACA
VICE-RECTORIA DE ADMINISTRACIÓN

Nombre y firma del Responsable Institucional de Obras y Mantenimiento
Arq. Raquel López Salvador
Supervisor de Obras

Universidad de la Sierra Sur
UNSIS
OAXACA
DEPTO. DE PROYECTOS CONSTRUCCION Y MTTO.

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Seguimiento a las Obras Asociadas a los Recur

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2017
Mes que se reporta: 28 de Febrero de 2018
Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución
Nombre de la institución:
Universidad de la Sierra Sur
Entidad federativa:
Oaxaca
ClaveInst 911
20MSU0023N

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA	CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA EJERCICIO ACTUAL			SEDE DE LA OBRA									MANTENIMIENTO		EQUIPAMIENTO		CONSTRUCCIÓN																	
					Localidad, Población o Ciudad		Municipio					DES						AULAS/ SALONES		TALLERES		LAB		CUBÍCULOS		BIBLIOTECAS		AUDITORIOS		OFICINAS ACADÉMICAS		OFICINAS ADMVAS.		C. CÓMPUTO		C. IDIOMAS	
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	Fecha de Inicio	Fecha de término	Fecha probable de inauguración	Número	Nombre	Número	Nombre	Dirección Postal	Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus	No.	Nombre	M2	Monto del FAM para mantenimiento (pesos)	DESCRIPCIÓN	Monto del FAM para equipamiento (pesos)	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2
		Programada	Programada	Programada																															
1	Construcción de un Auditorio, para las DES de Ciencias Sociales y Administrativas. Y Ciencias de la Salud, en la Universidad de la Sierra Sur.	2017-08-14	2018-04-09	2018-06-08	1	Miahuatlán de Porfirio Díaz	59	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Guillermo Rojas Mijangos s/n, Esq. Av. Universidad, Col. Cd. Universitaria, Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, C.P.: 70800	Miahuatlán de Porfirio Díaz	X		675 y 676	Ciencias Sociales y Administrativas (675) y Ciencias de la Salud (676)															1	936								
	SUB TOTAL														0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	936.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Universidad de la Sierra Sur
UNSIS
OAXACA
VICE-RECTORIA
DE ADMINISTRACIÓN

Universidad de la Sierra Sur
UNSIS
OAXACA
DEPTO. DE PROYECTOS
CONSTRUCCION Y MTTO.

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Seguimiento a las Obras Asociadas a los Recur:

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2017
Mes que se reporta: 28 de Febrero de 2018
Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución
Nombre de la institución:
Universidad de la Sierra Sur
Entidad federativa:
Oaxaca
ClaveInst 911
20MSU0023N

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA																
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	AULAS MAGNAS		AULAS USOS MÚLTIPLES		AULAS DIDÁCTICAS		ÁREAS COMUNES		SANITARIOS		OTROS			TOTALES		
		Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto del FAM para construcción (pesos)
1	Construcción de un Auditorio, para las DES de Ciencias Sociales y Administrativas, Y Ciencias de la Salud, en la Universidad de la Sierra Sur.									2	55	3	452	vestibulos, sala de exposicione s, camerinos	6	1.442	10.770.990
	SUB TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	54,69	3,00	451,55	0,00	6,00	1.442,41	10.770.989,70

Prioridad	REMODELACIÓN/ADECUACIÓN																																			
	AULAS/ SALONES		TALLERES		LAB		CUBÍCULOS		BIBLIOTECAS		AUDITORIOS		OFICINAS ACADÉMICAS		OFICINAS ADMVAS.		C. CÓMPUTO		C. IDIOMAS		AULAS MAGNAS		AULAS USOS MÚLTIPLES		AULAS DIDÁCTICAS		ÁREAS COMUNES		SANITARIOS		OTROS			TOTALES		
	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto del FAM para remodelación/ adecuación (pesos)
1																																				
SUB TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Universidad de la Sierra Sur
UNSIS
OAXACA
VICE-RECTORIA
DE ADMINISTRACIÓN

Universidad de la Sierra Sur
UNSIS
OAXACA
DEPTO. DE PROYECTOS
CONSTRUCCION Y MTTO.

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Seguimiento a las Obras Asociadas a los Recur

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2017
Mes que se reporta: 28 de Febrero de 2018
Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución
Nombre de la institución:
Universidad de la Sierra Sur
Entidad federativa:
Oaxaca
ClaveInst 911
20MSU0023N

DATOS GENERALES DE LA OBRA		AMPLIACIÓN																																			
Prioridad	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	AULAS/ SALONES		TALLERES		LAB		CUBÍCULOS		BIBLIOTECAS		AUDITORIOS		OFICINAS ACADÉMICAS		OFICINAS ADMIVAS		C. CÓMPUTO		C. IDIOMAS		AULAS MAGNAS		AULAS USOS MÚLTIPLES		AULAS DIDÁCTICAS		ÁREAS COMUNES		SANITARIOS		OTROS			TOTALES		
		Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto dell FAM para ampliación (pesos)
1	Construcción de un Auditorio, para las DES de Ciencias Sociales y Administrativas, Y Ciencias de la Salud, en la Universidad de la Sierra Sur.																																				
	SUB TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00

Universidad de la Sierra Sur
UNSIS
OAXACA
VICE-RECTORIA
DE ADMINISTRACIÓN

Universidad de la Sierra Sur
UNSIS
OAXACA
DEPTO. DE PROYECTOS
CONSTRUCCION Y MTTO.