FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Seguimiento a las Obras Asociadas a los Recursos del FAM 2017

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2017
Mes que se reporta: 31 de Marzo de 2018
Fecha de elaboración del Documento: 12 de Abril de 2018

Información General de la Institución	Responsable Institucional de:	Planeación		Obras y Mantenimiento	
Nombre de la institución:	Nombre	L.C.E. Erick Alexis Ochoa Valencia		Arq. Raquel López Salvador	
Universidad de la Sierra Sur	Cargo	Vice - Rector de Administración		Supervisor de Obras	
Entidad federativa:	Telefono	01 951 57 2 41 00		01951 57 2 41 00	
Oaxaca	Correo electrónico	eochoa@unsis.edu.mx	eaov16@hotmail.com	rsalvador@unsis.edu.mx	chavanel77@hotmail.com
ClaveInst 911					
20MSU0023N					

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA						AVANCE						JUSTIFICACIÓN																				
		MONTO TOTAL PARA LA OBRA (pesos s/ctvs.)											Obra de continuidad									Cobertura de la obra											
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	FAM	OTROS RECURSOS		Total Recursos para la obra	No. de m2	Avance físico	Recursos ejercidos	Remanente	Descripción de los trabajos realizados hasta la fecha de corte	Observaciones, comentarios, causas de demora	Descripción de la ecotecnia a utilizar	Si	NO	Año de inicio de la primera etapa	Año de conclusión de la última etapa	Apoyada con recursos FAM		Otros recursos			Programas Educativos que beneficia la obra Licenciatura y Posgrado	Número de alumnos			Personal Académico			Cuenta con el estudio de impacto ambiental	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Cuenta con el expediente técnico	Se incluyen planos arquitectónicos
			Nombre	Monto													Año de Financiamiento	Monto del apoyo (pesos)	Año de Financiamiento	Nombre del Fondo	Monto del apoyo (pesos)		Mujeres	Hombres	Total	Mujeres	Hombres	Total				
1	Construcción de un Auditorio, para las DES de Ciencias Sociales y Administrativas, Y Ciencias de la Salud, en la Universidad de la Sierra Sur.	10.770.989,70			10.770.989,70	1442	85	10.770.989,70	0,00	**En cimentacion:** concluido en su totalidad., **En estructuras:** concluida en su totalidad., **En albañileria:** concluido en su totalidad., **En instalacion electrica:** concluida en su totalidad., **En instalacion hidrosanitaria:** concluido en su totalidad. **Acabados:** con un 30% de avance	Con fecha 10 de agosto de 2017 se celebró el contrato de obra, iniciándose los trabajos el 14 de agosto de 2017, la obra se destaso debido a las inclemencias del mal tiempo provocado por el paso del huracán "Beatriz" y la tormenta tropical "Calvin" además de los sismos de fecha 07 y 19 de septiembre del mismo año, y sus frecuentes replicas, ocasionando la suspensión de actividades en la universidad., es importante mencionar que el recurso se ejerció, por 2 modalidades, por contrato, abarcando la obra gris, y por administración directa los acabados, economizando en la mano de obra y en los indirectos, con el propósito de alcanzar un mayor porcentaje de la meta proyectada., por lo que la parte contratada se ha ejecutado al 100 %, respecto a los acabados, todos los insumos se han suministrado, y se trabaja en su colocación.	El auditorio universitario se proyectó de forma cónica, con elementos adosados a este volumen, de tal manera que se aprovechará la topografía del terreno; se utilizarán materiales de la región; el diseño contempla la captación de agua pluvial, la cual se almacenará para riego de áreas verdes; se instalarán mingitorios en seco, evitando el uso de agua para su descarga; el agua utilizada en los lavabos y retretes se captaran en la red de drenaje y se descargaran en la planta de tratamiento de aguas residuales de la Universidad, y previo tratamiento el agua se aprovechara al 100%, reutilizándola en las áreas verdes; la cubierta del auditorio estará compuesta de lámina pintro a los extremos y al centro fibra de poliuretano, formando un elemento tipo sándwich, obteniendo una cubierta térmica y acústica; el diseño del lobby es abierto, obteniendo un espacio con ventilación e iluminación natural; así mismo la iluminación en general se hará con lámparas tipo led. En su conjunto, la implementación de las ecotecnias permitirá contar con un edificio amigable con el medio ambiente.	X									Lic. En Nutrición, Lic. En Administración Municipal, Lic. En Administración Pública,Lic. En Ciencias Empresariales, Lic. En Informática y Lic. En Enfermería	1494	615	2109	61	85	146	si	42604	42640	si
	SUB TOTAL	10.770.989,70		0,00	10.770.989,70	1.442,41			0,00																							

Nombre y firma del Titular de la Institución
Lic. Erick Alexis Ochoa Valencia
Vicerector de Administración de la UNSIS

Universidad de la Sierra Sur UNSIS OAXACA VICE-RECTORIA DE ADMINISTRACIÓN

Nombre y firma del Responsable Institucional de Obras y Mantenimiento
Arq. Raquel López Salvador
Supervisor de Obras

Universidad de la Sierra Sur UNSIS OAXACA DEPTO. DE PROYECTOS CONSTRUCCION Y MTTO.

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Seguimiento a las Obras Asociadas a los Recur

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2017
Mes que se reporta: 31 de Marzo de 2018
Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución
Nombre de la institución:
Universidad de la Sierra Sur
Entidad federativa:
Oaxaca
ClaveInst 911
20MSU0023N

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA		CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA EJERCICIO ACTUAL			SEDE DE LA OBRA										MANTENIMIENT		EQUIPAMIENTO		CONSTRUCC																					
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	Justificación Académica	Fecha de Inicio	Fecha de término	Fecha probable de inauguración	Localidad, Población o Ciudad		Municipio		Dirección Postal	Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus	DES		M2	Monto del FAM para mantenimiento (pesos)	DESCRIPCIÓN	Monto del FAM para equipamiento (pesos)	AULAS/ SALONES		TALLERES		LAB		CUBÍCULOS		BIBLIOTECAS		AUDITORIOS		OFICINAS ACADÉMICAS		OFICINAS ADMVAS.		C. CÓMPUTO		IC. ID	
			Programada	Programada	Programada	Número	Nombre	Número	Nombre					No.	Nombre					Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.
1	Construcción de un Auditorio, para las DES de Ciencias Sociales y Administrativas, Y Ciencias de la Salud, en la Universidad de la Sierra Sur.	Se anexa justificación académica y técnica	2017-08-14	2018-04-09	2018-06-08	1	Miahuatlán de Porfirio Díaz	59	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Guillermo Rojas Mijangos s/n. Esq. Av. Universidad, Col. Cd. Universitaria. Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, C.P.: 70800	Miahuatlán de Porfirio Díaz	X		675 y 676	Ciencias Sociales y Administrativas (675) y Ciencias de la Salud (676)															1	936										
	SUB TOTAL															0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	936,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Universidad de la Sierra Sur UNSIS OAXACA VICE-RECTORIA DE ADMINISTRACIÓN

Universidad de la Sierra Sur UNSIS OAXACA DEPTO. DE PROYECTOS CONSTRUCCION Y MTTO.

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Seguimiento a las Obras Asociadas a los Recur

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2017
Mes que se reporta: 31 de Marzo de 2018
Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución
Nombre de la institución:
Universidad de la Sierra Sur
Entidad federativa:
Oaxaca
ClaveInst 911
20MSU0023N

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA ... IÓN																		
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	...OMAS	AULAS MAGNAS		AULAS USOS MÚLTIPLES		AULAS DIDÁCTICAS		ÁREAS COMUNES		SANITARIOS		OTROS			TOTALES		
		M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto del FAM para construcción (pesos)
1	Construcción de un Auditorio, para las DES de Ciencias Sociales y Administrativas, Y Ciencias de la Salud, en la Universidad de la Sierra Sur.										2	55	3	452	vestíbulos, sala de exposiciones, camerinos	6	1.442	10.770.990
	SUB TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	54,69	3,00	451,55	0,00	6,00	1.442,41	10.770.989,70

Prioridad	REMODELACIÓN/ADECUACIÓN																																			
	AULAS/ SALONES		TALLERES		LAB		CUBÍCULOS		BIBLIOTECAS		AUDITORIOS		OFICINAS ACADÉMICAS		OFICINAS ADMIVAS.		C. CÓMPUTO		C. IDIOMAS		AULAS MAGNAS		AULAS USOS MÚLTIPLES		AULAS DIDÁCTICAS		ÁREAS COMUNES		SANITARIOS		OTROS			TOTALES		
	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto del FAM para remodelación/ adecuación
1																																				
SUB TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	##	0,00

Universidad de la Sierra Sur
UNSIS
OAXACA
VICE-RECTORIA DE ADMINISTRACIÓN

Universidad de la Sierra Sur
UNSIS
OAXACA
DEPTO. DE PROYECTOS CONSTRUCCION Y MTTO.

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Seguimiento a las Obras Asociadas a los Recur

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2017
Mes que se reporta: 31 de Marzo de 2018
Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución
Nombre de la institución:
Universidad de la Sierra Sur
Entidad federativa:
Oaxaca
ClaveInst 911
20MSU0023N

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA	AMPLIACIÓN																																			
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	AULAS/ SALONES		TALLERES		LAB		CUBÍCULOS		BIBLIOTECAS		AUDITORIOS		OFICINAS ACADÉMICAS		OFICINAS ADMIVAS		C. CÓMPUTO		C. IDIOMAS		AULAS MAGNAS		AULAS USOS MÚLTIPLES		AULAS DIDÁCTICAS		ÁREAS COMUNES		SANITARIOS		OTROS			TOTALES		
		Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto del FAM para ampliación (pesos)
1	Construcción de un Auditorio, para las DES de Ciencias Sociales y Administrativas, Y Ciencias de la Salud, en la Universidad de la Sierra Sur.																																				
SUB TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Universidad de la Sierra Sur
UNSIS
OAXACA
VICE-RECTORIA DE ADMINISTRACIÓN

Universidad de la Sierra Sur
UNSIS
OAXACA
DEPTO. DE PROYECTOS CONSTRUCCION Y MTTO.