FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES -EDUCATIVA SUPERIOR, FAM IES REMANENTES POTENCIACION CAPITAL 2018
FORMATO DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

Entidad federativa: 20 OAXACA
Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal: FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES -EDUCATIVA SUPERIOR, FAM IES REMANENTES POTENCIACION CAPITAL 2018
Nombre del Proyecto: FAM IES REMANENTES POTENCIACION CAPITAL 2018 (OAXACA)
Nombre del Subproyecto: EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR
Techo Financiero: 11,200,000.00 (Oficios de autorización)
Otras Aportaciones: _____ (especificar fuente)

31 DE DICIEMBRE DE 2018

No.	Proyecto Educativo	Nombre del Plantel	Localidad	Municipio	Descripción de la obra	Inversión			Contrato							Convenio							Avance (Meta)			Observaciones
						Autorizada	Contratada	Ejercida	N°	Proveedor / contratista	Importe	Fecha de Inicio		Fecha de Terminación		N°	Nombre contratista	Importe	Fecha de Inicio		Fecha de Terminación		(%) Físico	(%) Finan-ciero	$	
												Prog.	Real	Prog.	Real				Prog.	Real	Prog.	Real				
1	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	11,200,000.00	856,297.62		UNSIS/LPN-SA-US-0045-12-01/2018	ELECTRÓNICA, COMPUTACIÓN, TELECOMUNICACIONES Y OFICINA DE OAXACA S.A DE C.V.	856,297.62	14-dic-18	14-dic-18	27-ene-19									0.00	51.26	5,742,161.05	ACTUALMENTE SE HAN FORMALIZADO LOS CONTRATOS CON LAS EMPRESAS ADJUDICADAS Y SE ENCUENTRAN EN PERIODO DE ENTREGA-RECEPCION DE MATERIALES Y EQUIPO.
							46,771.20	46,771.20	UNSIS/LPN-SA-US-0045-12-02/2018	MAYORISTAS EN CÓMPUTO DE ANTEQUERA S.A DE C.V.	46,771.20	14-dic-18	14-dic-18	28-dic-18	28-dic-18											
							93,501.22	93,501.22	UNSIS/LPN-SA-US-0045-12-03/2018	LUFEMER S.A DE C.V.	93,501.22	14-dic-18	14-dic-18	28-dic-18	28-dic-18											
							179,793.56		UNSIS/LPN-SA-US-0045-12-04/2018	INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICOS DIGITALES S.A DE C.V.	179,793.56	14-dic-18	14-dic-18	27-ene-19												
							1,420,260.69	710,130.35	UNSIS/LPN-SA-US-0045-12-05/2018	EQUIPOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS GIJÓN, S.A. DE C.V.	1,420,260.69	14-dic-18	14-dic-18	26-feb-19												
							721,987.36		UNSIS/LPN-SA-US-0045-12-06/2018	EZEQUIEL HERNÁNDEZ	721,987.36	09-ene-19	09-ene-19	09-ene-19												
							1,707,520.00	1,707,520.00	UNSIS/LPN-SA-US-0045-12-07/2018	VAMASA S.A DE C.V.	1,707,520.00	14-dic-18	14-dic-18	28-dic-18	28-dic-18											
							3,890,065.96	1,945,032.89	UNSIS/LPN-SA-US-0045-12-08/2018	BECOMAR DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.,	3,890,065.96	14-dic-18	14-dic-18	26-feb-19												
							266,521.60		UNSIS/CASEO/AD/SA/US/SE071.9-01/2018	SINGULAR STYLO, S.A. DE C.V	266,521.60	18-dic-18	18-dic-18	09-ene-19												
							342,519.04	342,519.04	UNSIS/CASEO/AD/SA/US/SE07 1.7 -01/2018	ELECTRÓNICA, COMPUTACIÓN, TELECOMUNICACIONES Y OFICINA DE OAXACA S.A DE C.V.	342,519.04	18-dic-18	18-dic-18	02-ene-19												
							23,385.60	23,385.60	UNSIS/CASEO/AD/SA/US/SE07 1.7-02/2018	MAYORISTAS EN CÓMPUTO DE ANTEQUERA S.A DE C.V.	23,385.60	18-dic-18	18-dic-18	02-ene-19												
							93,501.22	93,501.22	UNSIS/CASEO/AD/SA/US/SE07 1.7-03/2018	LUFEMER S.A DE C.V.	93,501.22	18-dic-18	18-dic-18	02-ene-19												
							1,556,150.79	778,075.40	UNSIS/CASEO/AD/SA/US/SE07 1.7-04/2018	BECOMAR DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.,	1,556,150.79	18-dic-18	18-dic-18	02-mar-19												
							1,724.14	1,724.14	SIN CONTRATO COMPRA DIRECTA	MAYORISTAS EN CÓMPUTO DE ANTEQUERA S.A DE C.V.	1,724.14	18-dic-18	18-dic-18	02-ene-19												
TOTAL						11,200,000.00	11,200,000.00	5,742,161.05			11,200,000.00												-	51.26	5,742,161.05	

Autorizo	L.C.E. ERICK ALEXIS OCHOA LAGENCIA
Nombre y cargo	VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

Universidad de la Sierra Sur UNSIS OAXACA VICE-RECTORIA DE ADMINISTRACIÓN

Elaboró	ARQ. RAQUEL LÓPEZ SALVADOR
Nombre y cargo	JEFA DEL DEPTO. DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

Universidad de la Sierra Sur UNSIS OAXACA DEPTO. DE PROYECTOS CONSTRUCCION Y MTTO