FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES -EDUCATIVA SUPERIOR, FAM IES REMANENTES POTENCIACION CAPITAL 2017
FORMATO DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

Entidad federativa: 20 OAXACA
Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal: FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES -EDUCATIVA SUPERIOR, FAM IES REMANENTES POTENCIACION CAPITAL 2017
Nombre del Proyecto: FAM IES REMANENTES POTENCIACION CAPITAL 2017 (OAXACA)
Nombre del Subproyecto: EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, 2DA. ETAPA
CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELECTRICA CON PLANTA DE EMERGENCIA
CONSTRUCCIÓN DE NUEVE AULAS Y DOS MÓDULOS DE BAÑO
Techo Financiero: 14,410,684.25 (Oficios de autorización)
Otras Aportaciones: _____ (especificar fuente)

31 DE OCTUBRE DE 2019

No.	Proyecto Educativo	Nombre del Plantel	Localidad	Municipio	Descripción de la obra	Inversión			Contrato							Convenio							Avance (Meta)			Observaciones
						Autorizada	Contratada	Ejercida	Nº	Proveedor / contratista	Importe	Fecha de Inicio		Fecha de Terminación		Nº	Nombre contratista	Importe	Fecha de Inicio		Fecha de Terminación		(%) Físico	(%) Finan-ciero	$	
												Prog.	Real	Prog.	Real				Prog.	Real	Prog.	Real				
1	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, 2DA. ETAPA	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, 2DA. ETAPA	3,722,994.25	1,741,408.69	1,741,408.69	UNSIS/LPN-SA-US-0016-06-01/2019	GNATUS S.A. DE C.V. PV6286	1,741,408.69	15-jul-19	15-jul-19	13-ago-19	29-jul-19								99.71	99.71	3,712,249.38	Previa formalización de contratos, se realizó el suministro y colocación de mesas de acero inoxidable, 16 pieza reflector de banco doble para simulador ; 1 pieza reflector de banco sencillo para simulador ; 32 pieza trimodular mini ; 33 pieza trimodular mini equipo iv con succión de saliva; 75 pieza sillón dental (taburete), 3 piezas tina ultrasónica con capacidad de 30 l, en las áreas de simulación, diagnóstico y cuarto sucio del laboratorio propedéutico de salud., 3 pieza mesa de disección de acero inoxidable, 1 pieza rack para cuerpos, en salas de disección del lab. de anatomía y disección.
							92,550.60	92,550.60	UNSIS/LPN-SA-US-0016-06-03/2019	VAMASA S.A. DE C.V. PV 6454	92,550.60	15-jul-19	15-jul-19	13-ago-19	25-jul-19											
							134,258.40	134,258.40	UNSIS/LPN-SA-US-0016-06-04/2019	EPIGOSA, ESTRUCTURAS, PROYECTOS, INSTALACIONES, GESTORIAS Y OBRA, S.A. DE C.V PV6363	134,258.40	15-jul-19	15-jul-19	28-ago-19	27-ago-19											
							274,097.56	274,097.56	UNSIS/LPN-SA-US-0016-06-05/2019	MAYORISTAS EN COMPUTO DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. PV4389	274,097.56	15-jul-19	15-jul-19	13-ago-19	12-ago-19											
							173,022.05	173,022.05	UNSIS/LPN-SA-US-0016-06-06/2019	ELECTRÓNICA, COMPUTACIÓN, TELECOMUNICACIONES Y OFICINA DE OAXACA, S.A. DE C.V. PV0412	173,022.05	18-jul-19	18-jul-19	16-ago-19	09-ago-19											
							227,675.26	227,675.26	UNSIS/LPN-SA-US-0016-06-07/2019	BECOMAR DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. PV6396	227,675.26	15-jul-19	15-jul-19	28-ago-19	12-ago-19											
							246,465.20	246,465.20	UNSIS/LPN-SA-US-0016-06-08/2019	FORTRESS DE MEXICO S.A. DE C.V. PV7000	246,465.20	15-jul-19	15-jul-19	28-ago-19	18-jul-19											
							362,654.43	362,654.43	UNSIS/LPN-SA-US-0016-06-10/2019	EZEQUIEL HERNANDEZ PV 6267	362,654.43	11-jul-19	11-jul-19	09-ago-19	18-jul-19											
							66,181.07	66,181.07	UNSIS/CASEO/AD/SA/US/SE019-2.1-01/2019	SINGULAR STYLO, S.A. DE C.V. PV4973 (ESTATAL)	66,181.07	18-sep-19	18-sep-19	01-oct-19	20-sep-19											
							97,696.36	97,696.36	UNSIS/CASEO/AD/SA/US/SE019-2.1-02/2019	FORTRESS DE MEXICO S.A. DE C.V. PV7000	97,696.36	18-sep-19	18-sep-19	01-oct-19	23-sep-19											
							22,955.88	22,955.88	UNSIS/CASEO/AD/SA/US/SE019-2.1-03/2019	MAYORISTAS EN COMPUTO DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. PV4389 (ESTATAL)	22,955.88	18-sep-19	18-sep-19	01-oct-19	23-sep-19											
							100,322.28	100,322.28	UNSIS/CASEO/AD/SA/US/SE019-2.1-04/2019	ELECTRÓNICA, COMPUTACIÓN, TELECOMUNICACIONES Y OFICINA DE OAXACA, S.A. DE C.V. PV0142 (ESTATAL)	100,322.28	20-sep-19	20-sep-19	03-oct-19	27-sep-19											
							21,033.03	21,033.03	UNSIS/CASEO/AD/SA/US/SE019-2.1-05/2019	SOLUCIONES EN REDES Y COMUNICACIONES S.C. DE R.L. DE C.V. PV 4475	21,033.03	18-sep-19	18-sep-19	01-oct-19	23-sep-19											
							54,058.00	54,058.00	UNSIS/CASEO/AD/SA/US/SE019-2.1-06/2019	ARMANDO SOSA MARTINEZ	54,058.00	20-sep-19	20-sep-19	03-oct-19	25-sep-19											
							11,240.40	11,240.40	UNSIS/SCAAS/AD/02EXT/001/2019-01/2019	ELAMA MUEBLES PARA COMPUTO S. A. DE C. V. PV7815 (ESTATAL)	11,240.40	31-oct-19	13-nov-19	31-oct-19	13-nov-19											
							30,904.00	30,904.00	UNSIS/SCAAS/AD/02EXT/001/2019-02/2019	EQUIPOS PRODUCTOS Y SERVICIOS GIJON S.A. DE C.V. PV 6382 (ESTATAL)	30,904.00	31-oct-19	13-nov-19	31-oct-19	13-nov-19											
							24,717.28	24,717.28	UNSIS/SCAAS/AD/02EXT/001/2019-03/2019	MAYORISTAS EN COMPUTO DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. PV4389 (ESTATAL)	24,717.28	31-oct-19	13-nov-19	31-oct-19	13-nov-19											
							31,008.89	31,008.89	UNSIS-FAMREM-AD-10-2019	VAMASA S.A. DE C.V. PV 6454	31,008.89	30-oct-19	30-oct-19	30-oct-19	30-oct-19											
2	CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELECTRICA CON PLANTA DE EMERGENCIA	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELECTRICA CON PLANTA DE EMERGENCIA	3,517,170.00	3,517,170.00	1,865,431.91	UNSIS/LPEO-01/FAM-REM/2017-01/2019	ARGUTSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	3,113,363.14	14-ago-19	14-ago-19	12-oct-19	12-oct-19	CM-01/UNSIS/FAM-REM/2017-01/2019	ARGUTSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	403,806.86	13-oct-19	13-oct-19	01-nov-19		97.00	53.04	1,865,431.91	Este proyecto se encuentra en proceso constructivo.
3	CONSTRUCCIÓN DE NUEVE AULAS Y DOS MÓDULOS DE BAÑO	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	CONSTRUCCIÓN DE NUEVE AULAS Y DOS MÓDULOS DE BAÑO	5,869,407.83	5,869,407.83	-	UNSIS/LPEO-02/FAM-REM/2017-02/2019	ARGUTSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	5,713,579.25	04-oct-19	04-oct-19	31-mar-20		CM-02/UNSIS/FAM-REM/2017-02/2019	ARGUTSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	155,828.58	05-abr-20		19-abr-20		7.85	0.00	-	Este proyecto se encuentra en proceso constructivo.
4	ANDADOR PEATONAL AL CENTRO DE ANATOMIA Y DISECCION, EN LA UNSIS	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	ANDADOR PEATONAL AL CENTRO DE ANATOMIA Y DISECCION, EN LA UNSIS	243,607.47	-																			Este proyecto se encuentra en proceso de licitacion para la compra de materiales.
5	BANQUETA CON BARDA PERIMETRAL DEL PREDIO DE LA UNSIS	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	BANQUETA CON BARDA PERIMETRAL DEL PREDIO DE LA UNSIS	1,057,504.70	-																			Este proyecto se encuentra en proceso de licitacion para la compra de materiales.
TOTAL						14,410,684.25	13,098,827.21	5,577,681.29			12,539,191.77														5,577,681.29	

Elaboró	ARQ. RAQUEL LOPEZ SALVADOR
Nombre y cargo	JEFA DEL DEPTO. DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

Universidad de la Sierra Sur
UNSIS
OAXACA
DEPTO. DE PROYECTOS
CONSTRUCCION Y MTTO