FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES -EDUCATIVA SUPERIOR, FAM IES REMANENTES POTENCIACION CAPITAL 2017
FORMATO DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

lad federativa: 20 OAXACA
bre del Programa y Ejercicio Fiscal: FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES -EDUCATIVA SUPERIOR, FAM IES REMANENTES POTENCIACION CAPITAL 2017
bre del Proyecto: FAM IES REMANENTES POTENCIACION CAPITAL 2017 (OAXACA)
bre del Subproyecto: EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, 2DA. ETAPA
CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELECTRICA CON PLANTA DE EMERGENCIA
CONSTRUCCIÓN DE NUEVE AULAS Y DOS MÓDULOS DE BAÑO
o Financiero: 14,410,684.25 (Oficios de autorización)
Aportaciones: _____ (especificar fuente)

31 DE DICIEMBRE DE 2019

Proyecto Educativo	Nombre del Plantel	Localidad	Municipio	Descripción de la obra	Inversión			Contrato							Convenio							Avance (Meta)			Observaciones
					Autorizada	Contratada	Ejercida	N°	Proveedor / contratista	Importe	Fecha de Inicio Prog.	Fecha de Inicio Real	Fecha de Terminación Prog.	Fecha de Terminación Real	N°	Nombre contratista	Importe	Fecha de Inicio Prog.	Fecha de Inicio Real	Fecha de Terminación Prog.	Fecha de Terminación Real	(%) Físico	(%) Financiero	$	
EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, 2DA. ETAPA	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, 2DA. ETAPA	3,722,994.25	1,741,408.69	1,741,408.69	UNSIS/LPN-SA-US-0016-06-01/2019	GNATUS S.A. DE C.V. PV6286	1,741,408.69	15-jul-19	15-jul-19	13-ago-19	29-jul-19								100.00	100.00	3,722,994.25	Este proyecto se encuentra concluido
						92,550.60	92,550.60	UNSIS/LPN-SA-US-0016-06-03/2019	VAMASA S.A. DE C.V. PV 6454	92,550.60	15-jul-19	15-jul-19	13-ago-19	25-jul-19											
						134,258.40	134,258.40	UNSIS/LPN-SA-US-0016-06-04/2019	EPIGOSA, ESTRUCTURAS, PROYECTOS, INSTALACIONES, GESTORIAS Y OBRA, S.A. DE C.V PV6363	134,258.40	15-jul-19	15-jul-19	28-ago-19	27-ago-19											
						274,097.56	274,097.56	UNSIS/LPN-SA-US-0016-06-05/2019	MAYORISTAS EN COMPUTO DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. PV4389	274,097.56	15-jul-19	15-jul-19	13-ago-19	12-ago-19											
						173,022.05	173,022.05	UNSIS/LPN-SA-US-0016-06-06/2019	ELECTRÓNICA, COMPUTACIÓN, TELECOMUNICACIONES Y OFICINA DE OAXACA, S.A. DE C.V. PV0412	173,022.05	18-jul-19	18-jul-19	16-ago-19	09-ago-19											
						227,675.26	227,675.26	UNSIS/LPN-SA-US-0016-06-07/2019	BECOMAR DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. PV6396	227,675.26	15-jul-19	15-jul-19	28-ago-19	12-ago-19											
						246,465.20	246,465.20	UNSIS/LPN-SA-US-0016-06-08/2019	FORTRESS DE MEXICO S.A. DE C.V. PV7000	246,465.20	15-jul-19	15-jul-19	28-ago-19	18-jul-19											
						362,654.43	362,654.43	UNSIS/LPN-SA-US-0016-06-10/2019	EZEQUIEL HERNANDEZ PV 6267	362,654.43	11-jul-19	11-jul-19	09-ago-19	18-jul-19											
						66,181.07	66,181.07	UNSIS/CASEO/AD/SA/US/SE019-2.1-01/2019	SINGULAR STYLO, S.A. DE C.V. PV4973 (ESTATAL)	66,181.07	18-sep-19	18-sep-19	01-oct-19	20-sep-19											
						97,696.36	97,696.36	UNSIS/CASEO/AD/SA/US/SE019-2.1-02/2019	FORTRESS DE MEXICO S.A. DE C.V. PV7000	97,696.36	18-sep-19	18-sep-19	01-oct-19	23-sep-19											
						22,955.88	22,955.88	UNSIS/CASEO/AD/SA/US/SE019-2.1-03/2019	MAYORISTAS EN COMPUTO DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. PV4389 (ESTATAL)	22,955.88	18-sep-19	18-sep-19	01-oct-19	23-sep-19											
						100,322.28	100,322.28	UNSIS/CASEO/AD/SA/US/SE019-2.1-04/2019	ELECTRÓNICA, COMPUTACIÓN, TELECOMUNICACIONES Y OFICINA DE OAXACA, S.A. DE C.V. PV0142 (ESTATAL)	100,322.28	20-sep-19	20-sep-19	03-oct-19	27-sep-19											
						21,033.03	21,033.03	UNSIS/CASEO/AD/SA/US/SE019-2.1-06/2019	SOLUCIONES EN REDES Y COMUNICACIONES S.C. DE R.L. DE C.V. PV 4475	21,033.03	18-sep-19	18-sep-19	01-oct-19	23-sep-19											
						54,058.00	54,058.00	UNSIS/CASEO/AD/SA/US/SE019-2.1-06/2019	ARMANDO SOSA MARTINEZ	54,058.00	20-sep-19	20-sep-19	03-oct-19	25-sep-19											
						11,240.40	11,240.40	UNSIS/SCAAS/AD/02EXT/001/2019-01/2019	ELAMA MUEBLES PARA COMPUTO S. A. DE C. V. PV7815 (ESTATAL)	11,240.40	31-oct-19	13-nov-19	31-oct-19	13-nov-19											
						30,904.00	30,904.00	UNSIS/SCAAS/AD/02EXT/001/2019-02/2019	EQUIPOS PRODUCTOS Y SERVICIOS GIJON S.A. DE C.V. PV 6382 (ESTATAL)	30,904.00	31-oct-19	13-nov-19	31-oct-19	13-nov-19											
						24,717.28	24,717.28	UNSIS/SCAAS/AD/02EXT/001/2019-03/2019	MAYORISTAS EN COMPUTO DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. PV4389 (ESTATAL)	24,717.28	31-oct-19	13-nov-19	31-oct-19	13-nov-19											
						31,008.89	31,008.89	UNSIS-FAMREM-AD-10-2019	VAMASA S.A. DE C.V. PV 0454	31,008.89	30-oct-19	30-oct-19	30-oct-19	30-oct-19											
						6,919.99	6,919.99	COMPRA DIRECTA	ALBERTO FRANCISCO FEMAT MARTINEZ	6,919.99	06-nov-19	06-nov-19	06-nov-19	06-nov-19											
						3,824.88	3,824.88	COMPRA DIRECTA	ELECTRÓNICA, COMPUTACIÓN, TELECOMUNICACIONES Y OFICINA DE OAXACA, S.A. DE C.V. PV0412	3,824.88	07-nov-19	07-nov-19	07-nov-19	07-nov-19											
CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELECTRICA CON PLANTA DE EMERGENCIA	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELECTRICA CON PLANTA DE EMERGENCIA	3,517,170.00	3,517,170.00	3,517,170.00	UNSIS/LPEO-01/FAM-REM/2017-01/2019	ARGUTSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	3,113,363.14	14-ago-19	14-ago-19	12-oct-19	12-oct-19	CM-01/UNSIS/FAM-REM/2017-01/2019	ARGUTSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	403,806.86	13-oct-19	13-oct-19	01-nov-19	08-nov-19	100.00	100.00	3,517,170.00	Este proyecto se encuentra concluido
CONSTRUCCIÓN DE NUEVE AULAS Y DOS MÓDULOS DE BAÑO	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	CONSTRUCCIÓN DE NUEVE AULAS Y DOS MÓDULOS DE BAÑO	5,869,407.83	5,869,407.83	2,087,834.81	UNSIS/LPEO-02/FAM-REM/2017-02/2019	ARGUTSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	5,713,579.25	04-oct-19	04-oct-19	31-mar-20		CM-02/UNSIS/FAM-REM/2017-02/2019	ARGUTSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	155,828.58	05-abr-20		19-abr-20		48.32	35.57	2,087,834.81	Se cuenta con todos los materiales de este proyecto, y se encuentra en proceso constructivo, con personal operativo de la Universidad.
ANDADOR PEATONAL AL CENTRO DE ANATOMIA Y DISECCION, EN LA UNSIS	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	ANDADOR PEATONAL AL CENTRO DE ANATOMIA Y DISECCION, EN LA UNSIS	243,607.47	229,789.68	229,789.68	UNSIS-IAE-FAMREM-02-2019	EZEQUIEL HERNÁNDEZ	229,789.68	15-nov-19	15-nov-19	29-nov-19	29-nov-19								55.60	100.00	243,607.47	Se cuenta con todos los materiales de este proyecto, y se encuentra en proceso constructivo, con personal operativo de la Universidad.
						12,632.40	12,632.40	COMPRA DIRECTA	EZEQUIEL HERNÁNDEZ	12,632.40	21-nov-19	21-nov-19	25-nov-19	25-nov-19											
						750.15	750.15	COMPRA DIRECTA	EZEQUIEL HERNÁNDEZ	750.15	21-nov-19	21-nov-19	25-nov-19	25-nov-19											
						435.24	435.24	COMPRA DIRECTA	EZEQUIEL HERNÁNDEZ	435.24	21-nov-19	21-nov-19	25-nov-19	25-nov-19											
BANQUETA CON BARDA PERIMETRAL DEL PREDIO DE LA UNSIS	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	BANQUETA CON BARDA PERIMETRAL DEL PREDIO DE LA UNSIS	1,057,504.70	1,006,715.81	1,006,715.81	UNSIS-IAE-FAMREM-01-2019	EZEQUIEL HERNÁNDEZ	1,006,715.81	15-nov-19	15-nov-19	29-nov-19	29-nov-19								4.50	100.00	1,057,504.70	Se cuenta con todos los materiales de este proyecto, y se encuentra en proceso constructivo, con personal operativo de la Universidad.
						47,699.96	47,699.96	UNSIS-IAE-FAMREM-03-2019	ASTRO COLOR REFORMA S.A. DE C.V.	47,699.96	15-nov-19	15-nov-19	29-nov-19	29-nov-19											
						414.12	414.12	COMPRA DIRECTA	EZEQUIEL HERNÁNDEZ	414.12	21-nov-19	21-nov-19	25-nov-19	25-nov-19											
						432.73	432.73	COMPRA DIRECTA	EZEQUIEL HERNÁNDEZ	432.73	21-nov-19	21-nov-19	25-nov-19	25-nov-19											
						227.09	227.09	COMPRA DIRECTA	EZEQUIEL HERNÁNDEZ	227.09	21-nov-19	21-nov-19	25-nov-19	25-nov-19											
						2,014.99	2,014.99	COMPRA DIRECTA	ASTRO COLOR REFORMA S.A. DE	2,014.99	21-nov-19	21-nov-19	25-nov-19	25-nov-19											
TOTAL					14,410,684.25	14,410,684.25	10,629,111.23			13,851,049.81														10,629,111.23	

Elaboró Nombre y cargo	ARQ. RAQUEL LOPEZ SALVADOR JEFA DEL DEPTO. DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

Universidad de la Sierra Sur
UNSIS
OAXACA
DEPTO. DE PROYECTOS
CONSTRUCCION Y MTTO.