**FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES -EDUCATIVA SUPERIOR, FAM IES REMANENTES POTENCIACION CAPITAL 2017**
**FORMATO DE AVANCE FISICO-FINANCIERO**

ad federativa: 20 OAXACA
re del Programa y Ejercicio Fiscal: FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES -EDUCATIVA SUPERIOR, FAM IES REMANENTES POTENCIACION CAPITAL 2017
re del Proyecto: FAM IES REMANENTES POTENCIACION CAPITAL 2017 (OAXACA)
re del Subproyecto: EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, 2DA. ETAPA
CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELECTRICA CON PLANTA DE EMERGENCIA
CONSTRUCCIÓN DE NUEVE AULAS Y DOS MÓDULOS DE BAÑO
ANDADOR PEATONAL AL CENTRO DE ANATOMIA Y DISECCION, EN LA UNSIS
BANQUETA CON BARDA PERIMETRAL DEL PREDIO DE LA UNSIS

o Financiero: 14,410,684.25 (Oficios de autorización)
Aportaciones: _____ (especificar fuente)

30 DE JUNIO DE 2020

| Proyecto Educativo | Nombre del Plantel | Localidad | Municipio | Descripcion de la obra | Inversión | | | Contrato | | | | | | | Convenio | | | | | | | Avance ( Meta ) | | | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Autorizada | Contratada | Ejercida | N° | Proveedor / contratista | Importe | Fecha de Inicio | | Fecha de Terminación | | N° | Nombre contratista | Importe | Fecha de Inicio | | Fecha de Terminación | | (%) Fisico | (%) Finan-ciero | $ | |
| | | | | | | | | | | | Prog. | Real | Prog. | Real | | | | Prog. | Real | Prog. | Real | | | | |
| EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, 2DA. ETAPA | UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR | MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ | MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ | EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, 2DA. ETAPA | 3,722,994.25 | 1,741,408.69 | 1,741,408.69 | UNSIS/LPN-SA-US-0016-06-01/2019 | GNATUS S.A. DE C.V. PV6286 | 1,741,408.69 | 15-jul-19 | 15-jul-19 | 13-ago-19 | 29-jul-19 | | | | | | | | 100.00 | 100.00 | 3,722,994.25 | Este proyecto se encuentra concluido |
| | | | | | | 92,550.60 | 92,550.60 | UNSIS/LPN-SA-US-0016-06-03/2019 | VAMASA S.A. DE C.V. PV 6454 | 92,550.60 | 15-jul-19 | 15-jul-19 | 13-ago-19 | 25-jul-19 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 134,258.40 | 134,258.40 | UNSIS/LPN-SA-US-0016-06-04/2019 | EPIGOSA, ESTRUCTURAS, PROYECTOS, INSTALACIONES, GESTORIAS Y OBRA, S.A. DE C.V PV6363 | 134,258.40 | 15-jul-19 | 15-jul-19 | 28-ago-19 | 27-ago-19 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 274,097.56 | 274,097.56 | UNSIS/LPN-SA-US-0016-06-05/2019 | MAYORISTAS EN COMPUTO DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. PV4389 | 274,097.56 | 15-jul-19 | 15-jul-19 | 13-ago-19 | 12-ago-19 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 173,022.05 | 173,022.05 | UNSIS/LPN-SA-US-0016-06-06/2019 | ELECTRÓNICA, COMPUTACIÓN, TELECOMUNICACIONES Y OFICINA DE OAXACA, S.A. DE C.V. PV0412 | 173,022.05 | 18-jul-19 | 18-jul-19 | 16-ago-19 | 09-ago-19 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 227,675.26 | 227,675.26 | UNSIS/LPN-SA-US-0016-06-07/2019 | BECOMAR DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. PV6396 | 227,675.26 | 15-jul-19 | 15-jul-19 | 28-ago-19 | 12-ago-19 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 246,465.20 | 246,465.20 | UNSIS/LPN-SA-US-0016-06-08/2019 | FORTRESS DE MÉXICO S.A. DE C.V. PV7000 | 246,465.20 | 15-jul-19 | 15-jul-19 | 28-ago-19 | 18-jul-19 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 362,664.43 | 362,664.43 | UNSIS/LPN-SA-US-0016-06-10/2019 | EZEQUIEL HERNANDEZ PV 6267 | 362,664.43 | 11-jul-19 | 11-jul-19 | 09-ago-19 | 18-jul-19 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 66,181.07 | 66,181.07 | UNSIS/CASEO/AD/SA/US/SE019-2.1-01/2019 | SINGULAR STYLO, S.A. DE C.V. PV4973 (ESTATAL) | 66,181.07 | 18-sep-19 | 18-sep-19 | 01-oct-19 | 20-sep-19 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 97,696.36 | 97,696.36 | UNSIS/CASEO/AD/SA/US/SE019-2.1-02/2019 | FORTRESS DE MÉXICO S.A. DE C.V. PV7000 | 97,696.36 | 18-sep-19 | 18-sep-19 | 01-oct-19 | 23-sep-19 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 22,955.88 | 22,955.88 | UNSIS/CASEO/AD/SA/US/SE019-2.1-03/2019 | MAYORISTAS EN COMPUTO DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. PV4389 (ESTATAL) | 22,955.88 | 18-sep-19 | 18-sep-19 | 01-oct-19 | 23-sep-19 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 100,322.28 | 100,322.28 | UNSIS/CASEO/AD/SA/US/SE019-2.1-04/2019 | ELECTRÓNICA, COMPUTACIÓN, TELECOMUNICACIONES Y OFICINA DE OAXACA, S.A. DE C.V. PV0142 (ESTATAL) | 100,322.28 | 20-sep-19 | 20-sep-19 | 03-oct-19 | 27-sep-19 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 21,033.03 | 21,033.03 | UNSIS/CASEO/AD/SA/US/SE019-2.1-05/2019 | SOLUCIONES EN REDES Y COMUNICACIONES S.C. DE R.L. DE C.V. PV 4475 | 21,033.03 | 18-sep-19 | 18-sep-19 | 01-oct-19 | 23-sep-19 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 54,058.00 | 54,058.00 | UNSIS/CASEO/AD/SA/US/SE019-2.1-06/2019 | ARMANDO SOSA MARTINEZ | 54,058.00 | 20-sep-19 | 20-sep-19 | 03-oct-19 | 25-sep-19 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 11,240.40 | 11,240.40 | UNSIS/SCAAS/AD/02EXT/001/2019-01/2019 | ELAMA MUEBLES PARA COMPUTO S. A. DE C. V. PV7815 (ESTATAL) | 11,240.40 | 31-oct-19 | 13-nov-19 | 31-oct-19 | 13-nov-19 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 30,904.00 | 30,904.00 | UNSIS/SCAAS/AD/02EXT/001/2019-02/2019 | EQUIPOS PRODUCTOS Y SERVICIOS GIJON S.A. DE C.V. PV 6382 (ESTATAL) | 30,904.00 | 31-oct-19 | 13-nov-19 | 31-oct-19 | 13-nov-19 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 24,717.28 | 24,717.28 | UNSIS/SCAAS/AD/02EXT/001/2019-03/2019 | MAYORISTAS EN COMPUTO DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. PV4389 (ESTATAL) | 24,717.28 | 31-oct-19 | 13-nov-19 | 31-oct-19 | 13-nov-19 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 31,008.89 | 31,008.89 | UNSIS-FAMREM-AD-10-2019 | VAMASA S.A. DE C.V. PV 6454 | 31,008.89 | 30-oct-19 | 30-oct-19 | 30-oct-19 | 30-oct-19 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 6,919.99 | 6,919.99 | COMPRA DIRECTA | ALBERTO FRANCISCO FEMAT MARTINEZ | 6,919.99 | 06-nov-19 | 06-nov-19 | 06-nov-19 | 06-nov-19 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 3,824.88 | 3,824.88 | COMPRA DIRECTA | ELECTRÓNICA, COMPUTACIÓN, TELECOMUNICACIONES Y OFICINA DE OAXACA, S.A. DE C.V. PV0412 | 3,824.88 | 07-nov-19 | 07-nov-19 | 07-nov-19 | 07-nov-19 | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELECTRICA CON PLANTA DE EMERGENCIA | UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR | MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ | MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ | CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELECTRICA CON PLANTA DE EMERGENCIA | 3,517,170.00 | 3,517,170.00 | 3,517,170.00 | UNSIS/LPEO-01/FAM-REM/2017-01/2019 | ARGUTSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 3,113,363.14 | 14-ago-19 | 14-ago-19 | 12-oct-19 | 12-oct-19 | CM-01/UNSIS/FAM-REM/2017-01/2019 | ARGUTSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 403,806.86 | 13-oct-19 | 13-oct-19 | 01-nov-19 | 08-nov-19 | 100.00 | 100.00 | 3,517,170.00 | Este proyecto se encuentra concluido |
| CONSTRUCCIÓN DE NUEVE AULAS Y DOS MÓDULOS DE BAÑO | UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR | MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ | MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ | CONSTRUCCIÓN DE NUEVE AULAS Y DOS MÓDULOS DE BAÑO | 5,869,407.83 | 5,869,407.83 | 5,869,407.83 | UNSIS/LPEO-02/FAM-REM/2017-02/2019 | ARGUTSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 5,713,579.25 | 04-oct-19 | 04-oct-19 | 31-mar-20 | 04-abr-20 | CM-02/UNSIS/FAM-REM/2017-02/2019 | ARGUTSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 155,828.58 | 06-abr-20 | 06-abr-20 | 19-abr-20 | 19-abr-20 | 100.00 | 100.00 | 5,869,407.83 | Este proyecto se encuentra concluido |
| ANDADOR PEATONAL AL CENTRO DE ANATOMIA Y DISECCION, EN LA UNSIS | UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR | MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ | MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ | ANDADOR PEATONAL AL CENTRO DE ANATOMIA Y DISECCION, EN LA UNSIS | 243,607.47 | 229,789.68 | 229,789.68 | UNSIS-IAE-FAMREM-02-2019 | EZEQUIEL HERNÁNDEZ | 229,789.68 | 15-nov-19 | 15-nov-19 | 29-nov-19 | 29-nov-19 | | | | | | | | 100.00 | 100.00 | 243,607.47 | Este proyecto se encuentra concluido |
| | | | | | | 12,632.40 | 12,632.40 | COMPRA DIRECTA | EZEQUIEL HERNÁNDEZ | 12,632.40 | 21-nov-19 | 21-nov-19 | 25-nov-19 | 25-nov-19 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 750.15 | 750.15 | COMPRA DIRECTA | EZEQUIEL HERNÁNDEZ | 750.15 | 21-nov-19 | 21-nov-19 | 25-nov-19 | 25-nov-19 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 435.24 | 435.24 | COMPRA DIRECTA | EZEQUIEL HERNÁNDEZ | 435.24 | 21-nov-19 | 21-nov-19 | 25-nov-19 | 25-nov-19 | | | | | | | | | | | |
| BANQUETA CON BARDA PERIMETRAL DEL PREDIO DE LA UNSIS | UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR | MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ | MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ | BANQUETA CON BARDA PERIMETRAL DEL PREDIO DE LA UNSIS | 1,057,504.70 | 1,006,715.81 | 1,006,715.81 | UNSIS-IAE-FAMREM-01-2019 | EZEQUIEL HERNÁNDEZ | 1,006,715.81 | 15-nov-19 | 15-nov-19 | 29-nov-19 | 29-nov-19 | | | | | | | | 65.00 | 100.00 | 1,057,504.70 | Este proyecto, y se encuentra en proceso constructivo, con personal operativo de la Universidad. |
| | | | | | | 47,699.96 | 47,699.96 | UNSIS-IAE-FAMREM-03-2019 | ASTRO COLOR REFORMA S.A. DE C.V. | 47,699.96 | 15-nov-19 | 15-nov-19 | 29-nov-19 | 29-nov-19 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 414.12 | 414.12 | COMPRA DIRECTA | EZEQUIEL HERNÁNDEZ | 414.12 | 21-nov-19 | 21-nov-19 | 25-nov-19 | 25-nov-19 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 432.73 | 432.73 | COMPRA DIRECTA | EZEQUIEL HERNÁNDEZ | 432.73 | 21-nov-19 | 21-nov-19 | 25-nov-19 | 25-nov-19 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 227.09 | 227.09 | COMPRA DIRECTA | EZEQUIEL HERNÁNDEZ | 227.09 | 21-nov-19 | 21-nov-19 | 25-nov-19 | 25-nov-19 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2,014.99 | 2,014.99 | COMPRA DIRECTA | ASTRO COLOR REFORMA S.A. DE | 2,014.99 | 21-nov-19 | 21-nov-19 | 25-nov-19 | 25-nov-19 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | 14,410,684.25 | 14,410,684.25 | 14,410,684.25 | | | 13,951,948.81 | | | | | | | 559,635.44 | | | | | | | 14,410,684.25 | |

| Autorizó | L.C.E. ERICK ALEXIS OCHOA LORENCIO<br>VICE-RECTOR DE ADMINISTRACION<br>UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR |
|---|---|
| Nombre y cargo | |

Universidad de la Sierra Sur
UNSIS
OAXACA
VICE-RECTORIA DE ADMINISTRACIÓN

| Elaboró | ARQ. RAQUEL LÓPEZ SALVADOR<br>JEFA DEL DEPTO. DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO<br>UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR |
|---|---|
| Nombre y cargo | |

Universidad de la Sierra Sur
UNSIS
OAXACA
DEPTO. DE PROYECTOS CONSTRUCCION Y MTTO.