**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)**
**Solicitud de infraestructura física**
**en el marco del PIFI v. 2010-2011**

**AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2012**
**Fecha de elaboración del Documento:** **30-jun-13**

| **Información General** | Responsable Institucional de: | **Planeación** | | **Obras y Mantenimiento** | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nombre de la institución:** | Nombre | **Lic. Erick Alexis Ochoa Valencia** | | Arq. Raguel López Salvador | |
| Universidad de la Sierra Sur | Cargo | **Vicerrector de Administración** | | Supervisor de Obras | |
| **Entidad federativa:** | Teléfono | 01 951 57 2 41 09 | | 01951 57 2 41 00 | |
| Oaxaca | Correo electrónico | eochoa@unsis.edu.mx | eaov16@hotmail.com | alvador@unsis.edu.r | chavanel77@hotmail.com |
| **ClaveInst 911** | | | | | |
| 20MSU0023N | | | | | |

| Prioridad | DATOS GENERALES DE LA OBRA | | | | | | JUSTIFICACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Obra de continuidad | | | | Obra de continuidad apoyada con otro Fondo | | Cobertura de la obra | | | | | | | Justificación en el ProDES o en el ProGES | Justificación Académica | Cuenta con el estudio de mecánica de suelos |
| | Descripción de la obra | Monto total autorizado para la obra (pesos s/ctvs.) | Monto ejercido (pesos s/ctvs.) | No. de m2 | Avance físico | Observaciones y/o causas de demora | SI | NO | Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM | Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts) | Nombre del Fondo | Monto (pesos s/cents.) | Transversal (beneficia a más de una DES) | Beneficia solo a una DES | Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura | Programas Educativos de PA/LIC que se benefician | Beneficia a alumnos de Posgrado | Programas Educativos de Posgrado que se benefician | Beneficia a la Gestión | | | |
| 1 | Construcción del Edificio de la División de Estudios de Posgrado de la UNSIS (2a. Etapa) | 3,215,217.78 | 870,421.49 | 1,376.04 | 27.00 | PARA ESTA OBRA TENEMOS AUTORIZADO $4,072,331.83 DEL FAM 2011, Y $3,215,217.78 DEL FAM 2012, LA PARTE CORRESPONDIENTE AL FAM 2011, SE HA INVERTIDO EN SU TOTALIDAD, POR LO QUE FISICAMENTE SE HA CUBIERTO ESE RECURSO AL 100%., LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION, CON UN AVANCE FISICO GENERAL DEL 75%. | X | | 2011 | 4,072,331.83 | | | X | | | | X | Planeación Estratégica Municipal, Salud Pública, Gobierno Electrónico y Gobierno, Sociedad y T.I. | | PROGES PÁG.50 | | X |
| 1 | Total | 3,215,217.78 | 870,421.49 | 1,376.04 | 27.00 | | | | | 4,072,331.83 | | | | | | | | | | | | |

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)**
**Solicitud de infraestructura física**
**en el marco del PIFI v. 2010-2011**

**AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2012**
**Fecha de elaboración del Documento:**

| **Información General** |
|---|
| **Nombre de la institución:** |
| Universidad de la Sierra Sur |
| **Entidad federativa:** |
| Oaxaca |
| **ClaveInst 911** |
| 20MSU0023N |

| Prioridad | DATOS GENERALES DE LA OBRA | | NÚMERO DE BENEFICIADOS | | | | Número total de alumnos de la DES | CALENDARIO DE EJECUCIÓN | | | | SEDE DE LA OBRA | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Se incluyen planos arquitectónicos | Alumnos | | | Profesores | | Fecha de Inicio | Fecha de término | Fecha de Inauguración | Funcionario para inaugurar la obra | Localidad, Población o Ciudad | Municipio | | Clave de la DES | Nombre de la DES | Nombre de la Facultad/ Escuela | Nombre del Campus | Extensión de un Campus existente |
| | Descripción de la obra | | Femenino | Masculino | Total | | | Programada | Programada | Programada | | | Número | Nombre | | | | | |
| 1 | Construcción del Edificio de la División de Estudios de Posgrado de la UNSIS (2a. Etapa) | Se anexan planos arquitectonicos en este reporte | 44 | 36 | 80.00 | 22 | DES C.SOCIALES Y ADM. 518 | oct-2012 | dic-2012 | 14/10/2013 | gobernador | Miahuatlán de Porfirio Díaz | 059 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | 675 y 676 | Ciencias Sociales y Administrativas y Ciencias de la Salud | Ciencias Sociales y Administrativas y Ciencias de la Salud | Miahuatlán de Porfirio Díaz | X |
| 1 | Total | | 44 | 36 | 80 | 22 | | | | | | | | | | | | | |

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)**
**Solicitud de infraestructura física**
**en el marco del PIFI v. 2010-2011**

**AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2012**
**Fecha de elaboración del Documento:**

**Información General**

**Nombre de la institución:**
Universidad de la Sierra Sur

**Entidad federativa:**
Oaxaca

**ClaveInst 911**
20MSU0023N

| Prioridad | DATOS GENERALES DE LA OBRA | | Derrama económica | | | MANTENIMIENTO | | CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Nuevo Campus | Empleos Generados | | Monto en Bienes y Servicios | M2 | Monto autorizado al FAM para mantenimiento (pesos s/ctvs.) | Aulas/salones | | Talleres | | Laboratorios | | Cubículos | | Bibliotecas | | Auditorios | | Oficinas académica | | Oficinas adyas | | Centros de cómputo | | Centros de idiomas | | Aulas magnas | | Aulas usos múltiples | | Aulas didácticas | | Áreas comunes | | Sanitarios | | Otros | | | Tot | |
| | Descripción de la obra | | Monto | Número | | | | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Especificar | Núm. | M2 |
| 1 | Construcción del Edificio de la División de Estudios de Posgrado de la UNSIS (2a. Etapa) | | ########## | 54.00 | 2,080,328.46 | | | 8 | 265.66 | | | 2 | 118.64 | 18 | 304.01 | 1 | 93 | | | | | | | | | | | 1 | 61 | | | | | 2 | 319 | 2 | 54 | 4 | ##### | recepcion, sala de juntas, direccion, patio central | 38 | 1,376.04 |
| 1 | Total | | ########## | 54.00 | 2,080,328.46 | | | 8 | 265.66 | | | 2 | 118.64 | 18 | 304.01 | 1 | 92.69 | | | | | | | | | | | 1 | 60.64 | | | | | 2 | 318.99 | 2 | 54.10 | 4 | ##### | | 38 | 1,376.04 |

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)**
**Solicitud de infraestructura física**
**en el marco del PIFI v. 2010-2011**

**AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2012**
**Fecha de elaboración del Documento:**

| **Información General** |
|---|
| **Nombre de la institución:** |
| Universidad de la Sierra Sur |
| **Entidad federativa:** |
| Oaxaca |
| **ClaveInst 911** |
| 20MSU0023N |

| Prioridad | DATOS GENERALES DE LA OBRA | ales | REMODELACIÓN/ADECUACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Aulas/salones | | Talleres | | Laboratorios | | Cubículos | | Bibliotecas | | Auditorios | | Oficinas académicas | | Oficinas administrativas | | Centros de cómputo | | Centros de idiomas | | Aulas magnas | | Aulas usos múltiples | | Aulas didácticas | | Áreas comunes | | Sanitarios | | Otros | | | Tc | |
| | Descripción de la obra | Monto autorizado para construcción (pesos s/ctvs.) | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Especificar | Núm. | M2 |
| 1 | Construcción del Edificio de la División de Estudios de Posgrado de la UNSIS (2a. Etapa) | 3,215,217.78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Total | 3,215,217.78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)**
**Solicitud de infraestructura física**
**en el marco del PIFI v. 2010-2011**

**AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2012**
**Fecha de elaboración del Documento:**

| **Información General** |
|---|
| **Nombre de la institución:** |
| Universidad de la Sierra Sur |
| **Entidad federativa:** |
| Oaxaca |
| **ClaveInst 911** |
| 20MSU0023N |

| Prioridad | DATOS GENERALES DE LA OBRA | | AMPLIACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | tales | Aulas/salones | | Talleres | | Laboratorios | | Cubículos | | Bibliotecas | | Auditorios | | Oficinas académicas | | Oficinas administrativ | | Centros de cómputo | | Centros de idiomas | | Aulas magnas | | Aulas usos múltiples | | Aulas didácticas | | Áreas comunes | | Sanitarios | | Otros | | | Totales | | |
| | Descripción de la obra | Monto autorizado al FAM para remodelación/ adecuación (pesos s/ctvs.) | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Núm. | M2 | Especificar | Núm. | M2 | Monto autorizado al FAM para ampliación (pesos s/ctvs.) |
| 1 | Construcción del Edificio de la División de Estudios de Posgrado de la UNSIS (2a. Etapa) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Total | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |