FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS FAFEF CAPITAL 2018
FORMATO DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

Entidad federativa: 20 OAXACA
Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS FAFEF CAPITAL 2018
Nombre del Proyecto: FAFEF 2018 (OAXACA)
Nombre del Subproyecto: TERMINACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, EN EL MUNICIPIO DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, OAXACA. CLAVE SEP 20MSU0023N
Techo Financiero: * 1,077,000.00 (Oficios de autorización)
Otras Aportaciones: _____ (especificar fuente)

31 DE DICIEMBRE DE 2018

No.	Proyecto Educativo	Nombre del Plantel	Localidad	Municipio	Descripción de la obra	Inversión			Contrato						Convenio							Avance (Meta)				Observaciones
						Autorizada	Contratada	Ejercida	N°	Proveedor / contratista	Importe	Fecha de Inicio		Fecha de Terminación		N°	Nombre contratista	Importe	Fecha de Inicio		Fecha de Terminación		(%) Físico	M2	(%) Finan-ciero	$	
												Prog.	Real	Prog.	Real				Prog.	Real	Prog.	Real					
1	TERMINACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, EN EL MUNICIPIO DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, OAXACA. CLAVE SEP 20MSU0023N	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	TERMINACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, EN EL MUNICIPIO DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, OAXACA. CLAVE SEP 20MSU0023N	1,077,000.00	945,280.59	945,280.59	UNSIS/IAE-SA-US-0016-11-01/2018	EZEQUIEL HERNANDEZ	945,280.59	23-nov-18	23-nov-18	02-dic-18												945,280.59	SE HAN SUMINISTRADO TODOS LOS MATERIALES DE ESTA OBRA, LA CUAL SE CUENTRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO POR PARTE DEL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD.
							8,925.02	8,925.02	COMPRA DIRECTA	GRUPO ELECTRICO DE OAXACA S.A. DE C.V.	8,925.02															8,925.02	
							3,209.52	3,209.52	COMPRA DIRECTA	EZEQUIEL HERNANDEZ	3,209.52															3,209.52	
							13,148.00	13,148.00	COMPRA DIRECTA	CAR COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	13,148.00															13,148.00	
							9,166.18	9,166.18	COMPRA DIRECTA	GRUPO ELECTRICO DE OAXACA S.A. DE C.V.	9,166.18															9,166.18	
							9,480.67	9,480.67	COMPRA DIRECTA	CAR COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	9,480.67											15	77.7	100		9,480.67	
							19,034.29	19,034.29	COMPRA DIRECTA	CAR COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	19,034.29															19,034.29	
							25,599.92	25,599.92	COMPRA DIRECTA	EZEQUIEL HERNANDEZ	25,599.92															25,599.92	
							11,043.51	11,043.51	COMPRA DIRECTA	EZEQUIEL HERNANDEZ	11,043.51															11,043.51	
							6,450.00	6,450.00	COMPRA DIRECTA	PERFILES MIAHUATLAN S.A. DE C.V.	6,450.00															6,450.00	
							25,662.30	25,662.30	COMPRA DIRECTA	COEL DE PUEBLA S.A DE C.V.	25,662.30															25,662.30	
TOTAL						1,077,000.00	1,077,000.00	1,077,000.00			1,077,000.00															1,077,000.00	

Autorizo	L.C.E. ERICK ALEXIS ROJAS VALENCIA
Nombre y cargo	VICE-RECTOR DE LA ADMINISTRACION UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

Universidad de la Sierra Sur
UNSIS
OAXACA
VICE-RECTORIA DE ADMINISTRACIÓN

Elaboro	ARQ. RAQUEL LÓPEZ SALVADOR
Nombre y cargo	JEFA DEL DEPTO. DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

Universidad de la Sierra Sur
UNSIS
OAXACA
DEPTO. DE PROYECTO
CONSTRUCCION Y MT