2018
AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado: julio_2018
FECHA DE CORTE.

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: Universidad de la Sierra Sur
Entidad federativa: Oaxaca
Clave Inst 911: 20MSU0023N

RESPONSABLES

Planeación	Obras y Mantenimiento
Nombre: L.C.E. Erick Alexis Ochoa Valencia	Nombre: Arq. Raquel López Salvador
Cargo: Vice - Rector de Administración	Cargo: Jefa del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento
Teléfono: 01 951 57 2 41 00	Teléfono: 01951 57 2 41 00, ext. 307
Correo electrónico: eaov16@hotmail.com y vadmin@unsis.edu.mx	Correo electrónico: chavanel77@hotmail.com y rsalvador@unsis.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto					Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto [1]			Acciones que sustentan el avance [2]	Acciones por realizar	% de avance	Fechas [3]		Observaciones
		Obra de continuidad	Equipamiento	Adecuaciones y mejoras	Mantenimiento	Proyecto sustentable				Espacio/equipo	cantidad	metros cuadrados				Inicio	Término	
2	Equipamiento de infraestructura académica de la Universidad de la Sierra Sur.		X				$ 2.840.864,53		$ 2.840.864,53				El proyecto se encuentra en tramites administrativos		GLOBAL DEL PROYECTO			
										TOTAL	0	0,00			0	01/10/18	29/11/18	Se solicitara ante la DGESU, el incremento de recursos de este proyecto, para contemplar una parte del equipo de los edificios de "Laboratorio Propedéutico de Salud", y "Laboratorio de Anatomía y Disección"
4	Ampliación del Edificio de Servicios Escolares, en la Universidad de la Sierra Sur.			X			$ 1.295.567,74		$ 1.295.567,74	Oficinas academicas	7	155,49	El proyecto se encuentra en tramites administrativos		GLOBAL DEL PROYECTO			
										sanitario	1	3,92			0	01/10/18	29/11/18	Se solicitara ante la DGESU, el cambio de este proyecto, por el de "Equipamiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la Universidad de la Sierra Sur"
										TOTAL	8	159,41						
5	Iluminación de andadores de la Universidad de la Sierra Sur con lámparas ahorradoras de energía primera etapa.					X	$ 346.400,89		$ 346.400,89				El proyecto se encuentra en tramites administrativos		GLOBAL DEL PROYECTO			
										TOTAL	0	0,00			0	01/10/18	29/11/18	Este proyecto se encuentra en proceso de autorizacion, ante las instancias estatales correspondientes.
									$ -						GLOBAL DEL PROYECTO			
										TOTAL	0	0,00						
							$4.482.833,16	$0,00	$4.482.833,16									

OBRA CONCLUIDA

¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas		
	¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega-Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega-Recepción	Monto de Acta Administrativa

El monto total asignado para los proyectos aprobados es por la cantidad de $4,417,379.47, en tanto que la cantidad notificada a la institución es de $4,482,833.16, lo que da una diferencia de $65,453.69 que la institución deberá redistribuir, de acuerdo a sus prioridades, en los proyectos aprobados.

Lic. Erick Alexis Ochoa Valencia
Vicerrector de Administración
Nombre y firma del Titular de la IES

VICE-RECTORIA DE ADMINISTRACIÓN

Arq. Raquel López Salvador
Jefa del Depto. De Proyectos, Construcción y Mantenimiento
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

DEPTO. DE PROYECTOS CONSTRUCCION Y MTTO.

1 Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanta filas como sea necesario.
2 En esta seección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se veran reflejados en el reporte fotográfico.
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: **dd, mm y aa.**

NOTA: Se solicitara a la Subsecretaria de Educacion Superior su autorizacion para la modificacion de los proyectos.